

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 3196 DEL 11/09/2026

**OGGETTO: OP 188 – DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO "MARCHI" (0-2 ANNI) SITO IN ROVIGO IN VIA MONS.MARCHI – CUP: G15E22000030006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR: MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.**

Il Funzionario E.Q. delegato

VISTI i seguenti atti relativi all'organizzazione macrostrutturale e finanziaria dell'Ente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva, di modifica dell'assegnazione del personale disposta con Deliberazione di G.C. n. 542/2025;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026, con durata triennale, per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante “Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa -Fabbricati-” per i progetti indicati nel menzionato Decreto, tra i quali figura l'intervento in oggetto;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 12/06/2026 ad oggetto: “Conferimento incarico di elevata

qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per le Sezioni Fabbri e S.G.O. e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 01/10/2025, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie” e successiva variazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successive variazioni.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta n. 60 del 25/02/2022 è stata approvata la candidatura del progetto di realizzazione nuovo Asilo Nido Marchi per la richiesta di finanziamento PNRR, approvando di fatto il progetto di fattibilità tecnico – economica elaborato dal Settore LL.PP., in concerto con il Settore Urbanistica e Europrogettazione (CUP G15E22000030006);
- con il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, è stata approvata la graduatoria relativa alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR e il Comune di Rovigo è risultato aggiudicatario dell’importo di € 1.258.520,42 per l’intervento dell’asilo nido 0-2 anni;

DATO ATTO CHE, trattandosi di un progetto finanziato con fondi PNRR:

- devono essere rispettati i **Principi Orizzontali** (Art. 5 Reg. UE 2021/241) inerenti la parità di opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità in ogni fase attuativa;
- devono essere rispettati i **Principi Trasversali Nazionali** (Art. 47 D.L. 77/2021) relativi alle quote occupazionali giovanili e di genere;
- deve essere rispettato il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (**Principio DNSH - Do No Significant Harm**, ai sensi dell'Art. 17 del Reg. UE 2020/852), rispondendo alle regole del Tagging Climatico ed ecologico della misura;
- l’opera contribuisce direttamente al raggiungimento dei target europei e nazionali associati alla misura PNRR di riferimento;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR (MEF-RGS-RR) n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al Comune di Rovigo ulteriori € 125.852,04 a titolo di preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili (FOI), da utilizzarsi per il riscontrato aumento dei prezzi sui lavori da effettuarsi per la realizzazione del Nuovo Asilo Marchi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4092 del 30/12/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo e alla Direzione Lavori, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (come modificata dalla Legge n. 108/2021), per la realizzazione dell'ampliamento dell'Asilo "Marchi" sito in Rovigo, ai seguenti professionisti:
 - **Ing. Fabio GUI** GUIFBA84A12H620K, per Progettazione Architettonica Definitiva/Esecutiva e D.L.: € 54.000,00 complessivi (CIG lotto: 9551664A7A) – incarico revocato con successiva Determina Dirigenziale n. 1528 del 12/05/2023 ;
 - **P.Ind. Simone RICCARDI** C.F.:RCCSMN78A22D548G P.Iva 01206180299, per Progettazione impiantistica elettrica definitiva/esecutiva: € **12.000,00** complessivi (CIG lotto: 955169326B)– con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) – **codice impegno n.199345**;
 - **Geom. Cinzia CELEGHIN** C.F.:CLGCNZ62C51D788W P.Iva 00789540291, per Progettazione dell'impianto antincendio: € **5.000,00** complessivi (CIG lotto: 955177346F)– con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.199346**;
 - **Geom. Alessandro PICELLI** C.F.:PCLLSN74C20L407H P.Iva 01607760293, per Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: € 3.000,00 complessivi (CIG lotto: 955179890F) – con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno199347**;
 - **Dott. Andrea GARBELLINI** GRBNDR68H19F994T P.Iva 01047530298, per indagine geologica, geotecnica e sismica: € **1.200,00** complessivi (CIG lotto: 9551933877) – con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n. 199388**;
 - **Ing. Salvatore TRANIELLO** C.F.:TRNSLV75L15L049T P.Iva 04307280984, per progettazione impiantistica meccanica: € **19.500,00** complessivi (CIG lotto: 95520465B8) – con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.199349**;
 - con la medesima DTD n. 4092/2022 si è provveduto all'impegno di spesa di € **30,00** per il versamento del contributo dovuto all'ANAC relativo alla procedura di affidamento servizi di architettura e ingegneria redaz. progetto definitivo/esecutivo – con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.199343**;
- con DTD n. 1783 del 30/05/2023 si è provveduto a “prendere atto che le fatture relative al “servizio di Progettazione della Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto ed esecuzione”, CIG lotto **955179890F** - CUP:**G15E22000030006**, affidato con DTD n. 4092 del 30/12/2022 al Geom. Picelli Alessandro con sede legale in via L. Einaudi 117 Rovigo (RO) C.F. PCLLSN74C20L407H P.Iva 01607760293, verranno emesse dalla società di ingegneria APS SOCIETA' DI ENGINEERING SRLS - C.F. 01607760293, fermo tutto il resto” per sopravvenuta apertura della società di ingegneria APS SOCIETA' DI ENGINEERING SRLS - C.F. 01607760293;

- con DTD n. 1528 del 12/05/2023 si è provveduto a **revocare l'incarico affidato con DTD. 4092 del 30/12/2022 all'Ing. Fabio GUI**, C.F. GUIFBA84A12H620K - P.I. 01576910291, affidatario dei servizi di Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva e D.L. nel rispetto del principio di rotazione e a causa di un cumulo di affidamenti verificatosi per mero errore in capo al medesimo professionista, che al tempo risultava già affidatario di altri servizi tecnici;
- con la stessa DTD n.1528 del 10/05/2023 è stato quindi disposto l' affidamento dei servizi di Progettazione Architettonica Definitiva, Esecutiva e D.L. **all'Architetto Daniela Mascellani** - C.F. MSCDNL72B64D548S/ P.I. 01597290293 - con sede in Via Magro 89/2, Badia Polesine (RO), per l'importo netto di € 51.922,00, oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% per € 2.076,88, e IVA 22% per € 11.879,75, per un totale complessivo pari ad **€ 65.878,63** - CIG lotto: 9551664A7A,– con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n. 200981** ;
- con Determina a contrarre DTD n.1880 del 09.06.2023:
 - è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di Ampliamento della Scuola dell'infanzia "Marchi" per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido, per l'importo complessivo di lavori di € 1.000.678,13 per lavori oltre € 22.585,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% pari ad € 102.326,37 per un totale complessivo pari ad € 1.125.590,03, spesa finanziata con fondi PNRR;
 - si è provveduto di accertare in entrata la somma di € 125.852,04 derivanti dal fondo opere indifferibili al capitolo 300420/7001 "CONTRIBUTO STATALE PNRR PER OPERE INDIFFERIBILI -M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. S. 300201/7000)";
 - è stata prenotata altresì la somma di € 125.852,04 sul Cap. di spesa 300201/7000, somma derivante dal fondo opere indifferibili già stanziati in entrata sul capitolo 300420/7001, spesa non prenotata con il provvedimento dirigenziale n. 4092/2022;
 - è stata impegnata la spesa di **€ 660,00** per il versamento a favore dell'ANAC, somma che trova copertura al capitolo 300201/7000 - PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n. 201199**;
- con DTD n. 1998 del 20/06/2023 si è provveduto ad aggiudicare, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.A., procedura ID 170501904, i lavori di Ampliamento della Scuola dell'infanzia "Marchi" per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido alla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03774280287 con sede a Sant'Urbano (PD) in via Valgrande n. 88/A, avendo la stessa offerto il maggior ribasso e precisamente del 4,86000% sull'importo a base di gara,
- con DTD n. 2107 del 29/06/2023 si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con provvedimento DTD n. 1998/2023, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia Marchi – asilo nido. Missione M4: istruzione e ricerca componente C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia;

- con DTD n. 3316 del 25/10/2023 si è provveduto ad impegnare la somma di € **200,00** per il servizio di valutazione del progetto di realizzazione dell'Asilo Nido 0-2 anni Bonifacio/Marchi da parte del **Comando dei Vigili del Fuoco**, costo che ha trovato copertura al capitolo di bilancio n.300201/7000 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)" – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricato ad uso scolastico" - esigibilità 2023 – **codice impegno 202479**;
- con DTD n. 3549 del 09/11/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta **BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL** – p.Iva 03774280287 con sede a Sant'Urbano (PD) in via Valgrande, 88/A i lavori di Ampliamento della Scuola dell'infanzia "Marchi" per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido per l'importo complessivo delle opere, la somma di € 974.630,70, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 22.585,30 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 97.463,07 per un importo totale complessivo di € **1.072.093,77**– con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n. 202690** ;
- con DTD n. 651 del 20/02/2024 si è provveduto ad affidare il servizio di collaudo statico delle opere strutturali all'**Ing. Raffaello SALVADORI**, con sede legale in via G. G. Bronziero 193 Badia Polesine (RO), per l'importo di € 6.000,00, oltre caontributo Inarcassa 4% di € 240,00, IVA in regime forfettario, per un totale di € **6.240,00** C.F. SLVRFL61S13A539R - P.IVA 00902450295 - CIG lotto: B04E44AD92 – con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n. 204230** ;
- con DTD n. 2553 del 19/07/2024 è stato affidato , ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, al **Geom. Gianluca Pagliarulo** con sede in via Don Minzoni n. 37/9 – 45021 Badia Polesine (RO), CF PGLGLC73T07A539J – P.IVA 03770040289 il servizio di inserimento in mappa e iscrizione al catasto fabbricati della nuova porzione oggetto dell'intervento di "Ampliamento della scuola dell'infanzia "Marchi", per l'importo netto complessivo di € 2.500,00, oltre contributo cassa geometri 5% pari ad € 125,00, per un importo complessivo pari ad € 2.625,00, oltre IVA al 22% pari a € 577,50, per un importo totale pari a € **3.202,50**;- con impegno al capitolo denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.206103**;
- con DTD n. 1807 del 17/05/2024 la ditta affidataria dei lavori BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL – p.Iva 03774280287 è stata autorizzata al **subappalto** dei lavori di formazione degli impianti elettrici all'impresa **BOZZA E CERVELLIN S.R.L.**, con sede in viale Porta Adige n. 48/a Rovigo, C.F./P.IVA 00056510290, per l'importo lavori di € 123.713,89, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 1808 del 17/05/2024 la ditta affidatarial **subappalto** delle opere degli impianti idro-termo-sanitari all'impresa **SBP Termoidraulica S.R.L.** dei lavori BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL – p.Iva 03774280287 è stata autorizzata a, con sede in via Cedrugno n. 24 Annone Veneto (VE), C.F./P.IVA 0440690270, per l'importo lavori di € 151.344,40, di cui € 1.200,00 per oneri della sicurezza;

- con DTD n. 1562 del 29/04/2025 la ditta affidataria dei lavori BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL – p.Iva 03774280287 è stata autorizzata al **subappalto** dei lavori di impermeabilizzazione e isolamento copertura all'Impresa **Ghirotto Tecno Insulation Srl Unipersonale**, con sede in Via Dello Zuccherificio, 163 45021 Badia Polesine (RO) - PI 01521080299 per l'importo lavori pari a € 32.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 4738 del 24/12/2025 la ditta affidataria dei lavori BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL – p.Iva 03774280287 è stata autorizzata al **subappalto** delle “opere di pittura e controsoffitti” alla Ditta **BMG Pitture e Decorazioni Societa' A R.L.S.** con sede legale in Via Ricchieri, 11 45100 Rovigo (RO) PI 01480890290, per l'importo lavori pari a € **26.000,00** al netto di iva di cui € 300,00 per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 3691 del 28/10/2025 si è provveduto ad affidare la progettazione antincendio con approccio ingegneristico di tipo Fire Safety Engineering nell'ambito del progetto riguardante la Realizzazione del Nuovo Asilo Marchi alla Ditta **IN FIRE S.r.l.** con sede legale in Via Pietrasanta, 14 20141 Milano (MI) PI 13449550964 di importo pari a € 11.500,00 oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% pari a € 460,00 oltre IVA 22% pari a € 2.631,20 per un importo totale di € **14.591,20** – con impegno al capitolo di bilancio 300201/7000 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)”, codice SIOPE U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”, esigibilità 2025, **codice impegno n. 211267** ;
- con DTD n. 4485 del 11/12/2025 si è provveduto ad affidare ad **E - Distribuzione S.p.A.** con sede in Via Domenico Cimarosa, 4 00198 Roma (RM) - P.Iva 05779711000 i lavori di attivazione nuovo contatore senza attivazione di fornitura energia elettrica in bassa tensione”, conformemente a quanto indicato nel preventivo ricevuto (All.B ns. prot.88056/2025), nell'ambito del progetto PNRR di “Realizzazione del Nuovo Asilo Marchi”, per l'importo di € 4.080,62 oltre IVA 22% pari a € 897,74 per complessivi di € **4.978,36** – con impegno al capitolo di bilancio 300201/7000 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)” – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” – **codice impegno n.211813**;
- con DTD n. 4652 del 18/12/2025 si è provveduto ad affidare ad Acquevenete S.p.A. con sede in Via C.Colombo n.29/a - 35043 Monselice (PD) - P.Iva 00064780281 i lavori di:
 - **allacciamento alla rete idrica** - importo totale € **2.724,44** comprensivo di iva al 10% (€ 244,77) e spese di istruttoria (€ 32,00),
 - **allacciamento alla rete fognaria** - importo totale € **1.143,00** comprensivo di iva al 10% (€ 101,00) e spese di istruttoria (€ 32,00);
 - **allacciamento alla rete idrica per alimentazione idranti/rete antincendio** - importo totale € **4.493,90** comprensivo di iva al 10% (€ 405,63) e spese di istruttoria (€ 32,00);
 somme che trovano copertura al Cap.300201/7000 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)” – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” con:
 - allacciamento alla rete idrica - **codice impegno n. 212010**;
 - allacciamento alla rete fognaria - **codice impegno n. 212011**;
 - allacciamento alla rete idrica per alimentazione idranti/rete antincendio - **codice impegno n. 212012**;
- con DTD n. 4890 del 31/12/2025 ed è stata **approvata la perizia suppletiva di variante** che non ha prodotto alcun aumento di spesa o variazione del quadro economico complessivo dell'appalto ma ha comportato:

- un aumento del contratto alla **Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL** – p.Iva 03774280287 i € 25.466,39 oltre IVA al 10% di € 2.546,64 per un totale di € **28.013,03**, che ha trovato copertura nell'ambito del quadro economico di progetto opportunamente rimodulato al capitolo di spesa n. 300201/7000 denominato PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001 - **codice impegno n.212303** - (PNRR) PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DEL CONTRATTO,
- avendo rilevato alla data della proposta della perizia suppletiva di variante un aumento costi pari a € **50.050,00**, è stato assunto a favore della **Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL** – p.Iva 03774280287 l'impegno di spesa al capitolo PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.212304** - (FOI) MAGGIOR COSTO DEI LAVORI PER AUMENTO PREZZI;
- con DTD n.2261 del 30/06/2026 si è provveduto, a favore della **Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL** – p.Iva 03774280287, ad impegnare la somma di € **45.868,49** in quanto, in sede di presentazione della contabilità finale, è emerso che l'effettivo ammontare dell'aumento prezzi superava la somma di € 50.050,00 precedentemente impegnata con DTD n. 4890 del 31/12/2025 per la stessa finalità, costo che trova coperture al capitolo PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001) - **codice impegno n.214664** - (FOI) COSTI DERIVANTI DALL'AUMENTO PREZZI LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA MARCHI;
- con DTD n. 1271 del 09/04/2026 si è provveduto a rettificare la DTD n. 4890 del 31/12/2025 per un mero errore materiale del quadro economico che comunque non andava ad inficiare l'atto stesso di approvazione della perizia, né gli impegni di spesa in essa assunti né gli atti successivi;
- con DTD n. 2217 del 26/06/2026 si è provveduto a rettificare e a integrare varie determinate per meri errori materiali (incompletezza loghi, note relative ai principi trasversali, orizzontali e DNSH, note contributo al target, note specifiche sul tipo di finanziamento NextGeneration EU);
- con DDG n. 217 del 25/06/2026 si è provveduto a rettificare e a integrare la Delibera di Giunta n.218/2023 per meri errori materiali (incompletezza loghi, note relative ai principi trasversali, orizzontali e DNSH, note contributo al target, note specifiche sul tipo di finanziamento NextGeneration EU);
- con DTD n.2883 del 30/06/2026 è stato **approvato il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo** del 30/06/2026 relativo ai lavori di "Realizzazione del nuovo Asilo Nido Marchi (0-2 anni) sito in Rovigo in via Mons.Marchi";
- con DTD n. 2868 del 13/08/2026 si è provveduto a **svincolare la Polizza Fideiussoria n. 2042105** costituita a titolo di Garanzia Definitiva per l'esecuzione dei lavori costituita a mezzo del Garante "REVO Insurance S.p.A.", le ritenute del 0,5% applicate ai sensi dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 ammontanti a € 5.000,49 oltre ad € 500,05 di IVA del 10% per un totale di € **5.500,54**;
- con DTD n.3067 del 02/09/2026 è stato assunto l'impegno di spesa per la liquidazione degli **incentivi funzioni tecniche di € 9.661,51** ai sensi del come di seguito indicati:
 - - € 7.269,77 per compensi sul Cap./Art. 070110/9100 (codice SIOPE U.1.01.01.01.004 – Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato) anno competenza 2026 ;
 - - € 1.773,81 sul Cap./Art. 070110/9104 di cui € 1.730,19 per CPDEL ed € 43,62 per INAIL (codice SIOPE U.1.01.02.01.001 – Contributi obbligatori per il personale) anno competenza 2026;
 - - € 617,93 per Irap sul Cap./Art. 070170/9755 (codice SIOPE U.1.02.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) anno competenza 2026,

- che trovano copertura al capitolo 300201/7000 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)” – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” - **codice impegno n. 212355.**

Ai fini delle liquidazioni sono stati emessi i seguenti atti contabili:

- **Ditta Battistella Costruzioni Srl – p.Iva 03774280287**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 214 del 21/01/2025	€ 214.418,75	n.269 del 30/12/2024	ANTICIPAZIONE 20%
N. 2240 del 24/06/2025	€ 180.782,80	n.89 del 05/06/2025	1°SAL
N. 47 del 09/01/2026	€ 238.075,20	n.225 del 16/12/2025	2°SAL
N. 1453 del 21/04/2026	€ 461.329,51	n.28 del 19/03/2026	3°SAL- sal finale
N. 2853 del 13/08/2026	€ 95.918,49	n.105 del 04/08/2026	SAL BIS per aumento prezzi
N. 2962 del 21/08/2026	€ 5.500,54	n.109 del 19/08/2026	Liquidazione ritenute a 0,5% a tutela della regolarità contributiva
Totali costi liquidati	€ 1.196.025,29	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Architetto Daniela Mascellani - C.F. MSCDNL72B64D548S - P.I. 01597290293**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3047 del 27/09/2023	€ 32.939,32	n.7/E del 205/09/2023	ACCONTO
N. 2109 del 13/06/2024	€ 6.587,87	n.2 del 30/05/2024	ACCONTO
N. 2092 del 11/06/2025	€ 13.175,73	n.10 del 26/05/2025	ACCONTO
N. 2240 del 29/06/2025	€ 13.175,71	n.10 del 29/05/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 65.878,63	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **P.I.Simone Riccardi - C.F.RCCSMN78A22D548G - P.Iva 01206180299**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3689 del 17/11/2023	€ 6.299,99	n. 338/00 del 17/10/2023	ACCONTO
N. 1091 del 24/03/2026	€ 5.700,00	n.55/00 del 02/03/2026	ACCONTO
Totali costi liquidati	€ 11.999,99	Economia di 1 centesimo rispetto l'impegno assunto di € 12.000,00	

- **Geom.Cinzia Celeghin - C.F.CLGCNZ62C51D788W - P.Iva 00789540291**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3672 del 17/11/2023	€ 2.868,85	n.32 del 19/10/2023	ACCONTO

N. 2553 del 21/11/2026	€ 1.229,51	n.19 del 08/07/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 4.098,36	Economia di € 901,64 rispetto l'impegno assunto di € 5.000,00	

• **Ing.Salvatore Traniello - C.F.TRNSLV75L15L049T - P.Iva 04307280984**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3968 del 04/12/2023	€ 9.750,01	n.19/01 del 10/11/2023	ACCONTO
N. 3949 del 19/11/2024	€ 3.900,00	n.6 del 08/11/2024	ACCONTO
N. 4462 del 10/12/2025	€ 4.874,99	n.2 del 10/11/2025	ACCONTO
N. 2508 del 16/07/2026	€ 975,00	n.2 del 06/07/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 19.500,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Ditta IN FIRE S.r.l. - P. IVA 13449550964**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3691 del 28/10/2025	€ 14.591,20	n.V5-2500001 del 30/11/2025	SALDO
Totali costi liquidati	€ 14.591,20	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Ditta APS Società di Engineering Srls, C.F. e P. IVA 01607760293,**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 547 del 13/02/2026	€ 2.971,43	n.9 del 23/01/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 2.971,43	Economia di € 28,57 rispetto l'impegno assunto di € 3.000,00	

• **Dott. Andrea Garbellini - GRBNDR68H19F994T - P.Iva 01047530298**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1594 del 15/05/2023	€ 1.200,00	n.4/23 del 06/04/2023	SALDO
Totali costi liquidati	€ 1.200,20	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Ing. Raffaello Salvadori - C.F. SLVRFL61S13A539R - P.IVA 00902450295

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1245 del 07/04/2026	€ 6.240,00	FPA 1/26 del 05/02/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 6.240,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Geom Gianlua Pagliarulo - CF PGLGLC73T07A539J – P.IVA 03770040289

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1192 del 10/04/2026	€ 3.202,50	n.12 del 17/03/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 3.202,50	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Acquevenete S.p.A. - P.Iva 0006478028

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1398 del 16/04/2026	€ 2.724,44	n.FAT26-000835 del 13/03/2026	SALDO
N. 1398 del 16/04/2026	€ 4.493,90	n.FAT26-000838 del 13/03/2026	SALDO
N. 1398 del 16/04/2026	€ 1.143,00	n.FAT26-0001056 del 01/04/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 8.361,34	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 4092 del 30/12/202	€ 30,00	Codice MAV 01030658447121372	SALDO
N. 3107 del 04/10/2023	€ 660,00	Codice MAV 01030661202001441	SALDO
N. 3589 del 10/11/2023	€ 200,00	Preventivo agli atti	SALDO
Totali costi liquidati	€ 890,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3067 del 02/09/2026	€ 9.661,51	Come da All.1 Ripartizione incentivi Marchi – allegato alla determina	SALDO
Totali costi liquidati	€ 9.661,51	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Per quanto sopra esposto si dà atto che:

- il Costo Complessivo dell'opera risulta essere di 1.349.598,61 di cui:**
 - Totale Lavori liquidati (IVA compresa) € 1.100.106,80;

- Totale FOI liquidati (IVA compresa) € 95.918,49;
- Totale Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi) liquidata € 129.682,11;
- Totale Incentivi art.113 Dlgs. 50/2016 liquidati € 9.661,51;
- Totale Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF liquidate (iva compresa) liquidate € 890,00;

2. le Economie risultanti ammontano a € 34.773,85 di cui di cui:

- Somme non impegnate finanziamento PNRR € 2,04,
- Somme non impegnate FOI € 29.933,55,
- Economia da impegno assunto ditta ditta Cinzia Celeghin € 901,64 (per non applicazione IVA in quanto esente),
- Economia da impegno assunto ditta Riccardi Simone € 0,01,
- Economie da impegno assunto ditta A.P.S. srl € 28,57(per non applicazione IVA in quanto esente),
- Su incentivi funzioni tecniche 80% € 1.194,13,
- Su incentivi funzioni tecniche 20% € 2.713,91,

3. si intende con il presente atto approvare il sottostante quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE – COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				
PROGETTO PNRR DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO MARCHI – CUP G15E22000030006				
Importo del progetto ammonta complessivamente ad € 1.384.372,46 di cui € 1.258.520,42 fondo PNRR ed € 125.852,04 Fondo Opere Indifferibili così come risulta dal seguente prospetto:				
			QUADRO ECONOMICO FINALE	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR+FOI
A	LAVORI			1.384.372,46
A1	Lavori liquidati iva esclusa		€ 1.000.097,09	
A2	Fondo Opere Indifferibili liquidati iva esclusa		€ 87.198,63	
	Importo complessivo lavori + costo FOI		€ 1.087.295,72	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su lavori (A1+A2)		€ 108.729,57	
B2	Allacciamenti liquidati:			
	- Acquevenete iva compresa		€ 4.493,90	
	- Acquevenete iva compresa		€ 2.724,44	
	- Acquevenete iva compresa		€ 1.143,00	
	- E-Distribuzione spa iva compresa		€ 4.978,36	
B3	Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi)		€ 129.682,11	
B4	Incentivi art.113 Dlgs. 50/2016 liquidati		€ 9.661,51	
B5	Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF liquidate (iva compresa)		€ 890,00	
B6	Economie:			
	- Somme non impegnate finanziamento PNRR		€ 2,04	
	- Somme non impegnate FOI		€ 29.933,55	
	- Economia da impegno assunto ditta ditta Cinzia Celeghin		€ 901,64	
	- Economia da impegno assunto ditta Riccardi Simone		€ 0,01	
	- Economie da impegno assunto ditta A.P.S. srl		€ 28,57	
	- Su incentivi funzioni tecniche 80%		€ 1.194,13	
	- Su incentivi funzioni tecniche 20%		€ 2.713,91	
	Importo complessivo (B1+B2+B3+B4+B5+B6)		€ 297.076,74	
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.384.372,46	

RICHIAMATI:

- il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 30/06/2026 (all.1) redatto da un dipendente qualificato scelto tra il proprio personale della Stazione Appaltante approvato con con DTD n.2883 del 30/06/2026;

- **La Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori arch.Daniela Mascellani**
in data 30/03/2026 agli atti;

VISTI:

- Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con particolare riferimento all'art. 116 (Collaudo e verifica di conformità);
- Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Tutto ciò premesso si

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. **di dare atto che il Costo Complessivo dell'opera ammonta a € 1.349.598,61;**
3. di dare atto che le **Economie risultanti ammontano a € 34.773,85;**
4. **di approvare il quadro economico finale indicato nel presente atto;**
5. di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per assenza di adempimenti di competenza;
6. di precisare che le attività svolte oggetto di Collaudo Tecnico Amministrativo riguardano il progetto identificato con **CUP G15E22000030006** finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale