

RIEPILOGO OPERE PNRR - PNC (COMPRESI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO STATALE PER OPERE INDIFFERIBILI) - Aggiornamento al 22/11/2023_ALL. 1 al Parere Revisori n. 43		cod. lavoro sicra	RUP (DA VERIFICARE)	CUP	cap. entrata	Anno	Stanziato	Accertato	Incassato	da incassare	cap. spesa	Stanziato	Impegnato	Pagato	da pagare	TIPO CASSA	INCASSI-PAGAMENTI	stato dei lavori	
Interventi di efficientamento energetico edilizia scolastica scuola media Bonifacio		102	MODONESI	G16J2000040001	070420/7000	2020	157.122,88	157.122,88	157.122,88	0,00	140201/5040	157.122,88	157.122,88	157.122,88	0,00			LAVORO FINITO	
PNRR	170.000,00					2021	12.877,12	10.293,76	1.922,93	8.370,83		12.877,12	10.293,76	10.293,76	0,00	CL	-8.370,83		
	Totale						170.000,00	167.416,64	159.045,81	8.370,83		170.000,00	167.416,64	167.416,64	0,00	tot.	-8.370,83		
Interventi di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo e nelle frazioni		140	PREVIATO	G14H20000830001	275420/7001	2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	275201/7001	50.836,40	50.836,40	50.836,40	0,00			LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DI CHIUDERE CONTABILITA' FINALE - LIQUIDATO 4 SAL IN ATTESA DI CONTO FINALE E 4 SAL STRAORDINARIO	
PNRR	1.000.000,00					2022	442.536,25	442.536,25	100.000,00	342.536,25		591.699,85	591.699,85	591.699,85	0,00			UTILIZZATO SOTT. 5 PER € 200.000,00	
						2023	357.463,75	357.463,75		357.463,75		357.463,75	357.463,75	222.940,19	134.523,56	CL-FV sott. 5	-565.476,44		
	Totale						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	865.476,44	134.523,56	tot.	-565.476,44		
Interventi di efficientamento energetico edilizia scolastica scuola media Bonifacio		141	MODONESI	G19J21007060001	070420/7000	2021	85.030,00	85.030,00	85.000,00	30,00	140201/5040	30,00	30,00	30,00	0,00			LAVORO FINITO	
PNRR	170.000,00					2022	84.970,00	84.170,95		84.170,95		169.970,00	169.170,95	169.170,95	0,00	CL-FV sott. 5	-84.200,95	UTILIZZATO SOTT. 5 PER € 85.000,00	
	Totale						170.000,00	169.200,95	85.000,00	84.200,95		170.000,00	169.200,95	169.200,95	0,00	tot.	-84.200,95		
Rinnovo parte copertura per efficientamento energetico scuola primaria Miani		144	MODONESI	G19J21007040001	070420/7000	2021	85.030,00	85.030,00	85.000,00	30,00	140201/5040	30,00	30,00	30,00	0,00			LAVORO FINITO	
PNRR	170.000,00					2022	84.970,00	83.660,53		83.660,53		169.970,00	168.660,53	168.660,53	0,00	CL-FV sott. 5	-83.690,53	UTILIZZATO SOTT. 5 PER € 85.000,00	
	Totale						170.000,00	168.690,53	85.000,00	83.690,53		170.000,00	168.690,53	168.690,53	0,00	tot.	-83.690,53		
Scuola secondaria Riccoboni manutenzione straordinaria serramenti per efficientamento energetico		157	MODONESI	G14H20000870001	150420/5500 - 150420/5501	2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150201/5500	2.409,00	2.409,00	2.409,00	0,00			LAVORO IN AVANZATA FASE DI ESECUZIONE	non accertato/impegnato fondo opere indifferibili
PNRR	500.000,00					2023	450.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00		547.591,00	355.096,00	157.555,06	197.540,94	CL	-157.555,06		
contr. Statale opere indifferibili	50.000,00												142.495,00	142.495,00		CV	5.096,00	CASSA PNRR	
	Totale						550.000,00	500.000,00	150.000,00	350.000,00		550.000,00	500.000,00	302.459,06	197.540,94	tot.	-152.459,06		
Scuola secondaria Bonifacio manutenzione straordinaria per efficientamento energetico		158	MODONESI	G14H20000890001	150420/5500 - 150420/5501	2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150201/5500	3.777,64	3.777,64	3.777,64	0,00			LAVORO IN AVANZATA FASE DI ESECUZIONE	non accertato/impegnato fondo opere indifferibili
PNRR	500.000,00					2023	450.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00		546.222,36	400.000,00	295.953,72	104.046,28	CL	-245.953,72		
contr. Statale opere indifferibili	50.000,00												96.222,36	90.259,00	5.963,36	CV	5.963,36	CASSA PNRR	
	Totale						550.000,00	500.000,00	150.000,00	350.000,00		550.000,00	500.000,00	389.990,36	110.009,64	tot.	-239.990,36		
Interventi di risanamento strutturale sedi viarie centro capoluogo e frazioni		161	TRONDOLI	G17H20001330001	230420/5500-5501	2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	230201/5500	0,00	0,00	0,00	0,00			LAVORI AGGIUDICATI	
PNRR	1.000.000,00					2023	342.116,06	242.116,06	100.000,00	142.116,06		522.736,36	222.736,36	0,00	222.736,36	CL			
contr. Statale opere indifferibili	100.000,00					2024	557.883,94	557.883,94		557.883,94		577.263,64	200.000,00	40.723,68	159.276,32	CV	259.276,32	CASSA PNRR	
													577.263,64		577.263,64				
	Totale						1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00		1.100.000,00	1.000.000,00	40.723,68	959.276,32	tot.	259.276,32		non accertato/impegnato fondo opere indifferibili
Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini		162	PREVIATO	G17H20001340001	230420/5500-5501	2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	230201/5500	,00	,00	,00	,00	CL	0,00	AGGIUDICATI I LAVORI E PAGATA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	
PNRR	1.000.000,00											54.638,56	54.638,56	54.638,56	0,00	CV	0,00		
contr. Statale opere indifferibili	100.000,00					2023	517.998,87	417.998,87	100.000,00	317.998,87		640.839,11	395.477,67	0,00	395.477,67	CL			
						2024	382.001,13	382.001,13		382.001,13		404.522,33	145.361,44	136.286,80	9.074,64	CV	109.074,64		
													404.522,33		404.522,33				
	Totale						1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00		1.100.000,00	1.000.000,00	190.925,36	809.074,64	tot.	109.074,64		non accertato/impegnato fondo opere indifferibili

RIEPILOGO OPERE PNRR - PNC (COMPRESI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO STATALE PER OPERE INDIFFERIBILI) - Aggiornamento al 22/11/2023_ALL. 1 al Parere Revisori n. 43																			
		cod. lavoro sicra	RUP (DA VERIFICARE)	CUP	cap. entrata	Anno	Stanziato	Accertato	Incassato	da incassare	cap. spesa	Stanziato	Impegnato	Pagato	da pagare	TIPO CASSA	INCASSI-PAGAMENTI	stato dei lavori	
Pinqua - recupero edifici ex Gabar		172	MODONESI	G15I21000020001	070420/7100 - 070420/7200	2022	382.900,00	382.900,00	382.900,00	0,00	070201/7100	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO	
PNRR	3.829.000,00					2023	0,00	0,00	0,00	0,00		382.900,00	382.900,00	147.356,47	235.543,53				
contr. Statale opere indifferibili	765.800,00					2023				0,00		585.000,00	585.000,00		585.000,00				
avanzo destinato	585.000,00					2024	1.327.406,36	1.327.406,36		1.327.406,36		1.327.406,36	1.327.406,36		1.327.406,36				
						2025	2.884.493,64	2.884.493,64		2.884.493,64		2.884.493,64	2.884.493,64		2.884.493,64				
quota vincolata							4.594.800,00	4.594.800,00	382.900,00	4.211.900,00		4.594.800,00	4.594.800,00	147.356,47	4.447.443,53	CV	235.543,53	Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 382.900,00	
quota comune							585.000,00					585.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00				
Totale							5.179.800,00					5.179.800,00	5.179.800,00	147.356,47	5.032.443,53		235.543,53		
Pinqua -Parco delle sensazioni		173	MODONESI	G15I21000030001	070420/7100 - 290420/7100 - 290420/7200	2022	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00	290201/7100	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	452.700,00					2023	2.815,21	2.815,21	0,00	2.815,21		48.085,21	48.085,21	755,36	47.329,85	CL	-755,36		
contr. Statale opere indifferibili	90.540,00					2024	495.154,79	495.154,79		495.154,79		495.154,79	495.154,79		495.154,79	CV	45.270,00		
Totale							543.240,00	543.240,00	45.270,00	497.970,00		543.240,00	543.240,00	755,36	542.484,64	tot.	44.514,64	Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 45.270,00	
Pinqua - nuovi edifici residenziali		174	MODONESI	G15G21000000001	070420/7100 - 070420/7101 - 070420/7201	2022	652.170,00	652.170,00	652.170,00	0,00	070201/7101	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO	
PNRR	6.521.700,00					2023	0,00	0,00	0,00	0,00		652.170,00	652.170,00	5.283,64	646.886,36				
contr. Statale opere indifferibili	1.304.340,00					2024	4.980.000,00	4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00	4.980.000,00		4.980.000,00	CV	646.886,36		
						2025	2.193.870,00	2.193.870,00		2.193.870,00		2.193.870,00	2.193.870,00		2.193.870,00				
Totale							7.826.040,00	7.826.040,00	652.170,00	7.173.870,00		7.826.040,00	7.826.040,00	5.283,64	7.820.756,36	tot.	646.886,36	Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 652.170,00	
Pinqua - Teatro Studio		175	MODONESI	G13I21000010001	070420/7100 - 190420/7100 - 190420/7200	2022	80.570,00	80.570,00	80.570,00	0,00	190201/7100	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	805.700,00									0,00					0,00				
contr. Statale opere indifferibili	161.140,00					2023	0,00	0,00		0,00		80.570,00	80.570,00	22.438,22	58.131,78	CV	58.131,78		
						2024	886.270,00	886.270,00		886.270,00		886.270,00	886.270,00		886.270,00				
Totale							966.840,00	966.840,00	80.570,00	886.270,00		966.840,00	966.840,00	22.438,22	944.401,78	tot.	58.131,78	Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 80.570,00	
Pinqua - edificio residenz. Via Oroboni		176	MODONESI	G14F21000000001	070420/7100 - 070420/7102 - 070420/7202	2022	54.490,00	54.490,00	54.490,00	0,00	170201/7102	0,00	0,00		0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	544.900,00					2023	0,00	0,00	0,00	0,00		54.490,00	54.490,00	12.227,54	42.262,46				
contr. Statale opere indifferibili	108.980,00					2024	599.390,00	599.390,00		599.390,00		599.390,00	599.390,00		599.390,00	CV	42.262,46		
Totale							653.880,00	653.880,00	54.490,00	599.390,00		653.880,00	653.880,00	12.227,54	641.652,46	tot.	42.262,46	Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 54.490,00	
Pinqua - bosco urbano		177	MODONESI	G15I21000040001	070420/7100 - 290420/7101 - 290420/7201	2022	94.720,60	94.720,60	94.720,60	0,00	290201/7101	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	947.205,95					2023	0,00	0,00	0,00	0,00		94.720,60	94.720,60	27.439,64	67.280,96				
contr. Statale opere indifferibili	189.441,19					2023				0,00		80.699,45	80.699,45		80.699,45				
avanzo destinato	80.699,45					2024	1.041.926,54	1.041.926,54		1.041.926,54		1.041.926,54	1.041.926,54		1.041.926,54				
quota vincolata							1.136.647,14	1.136.647,14	94.720,60	1.041.926,54		1.136.647,14	1.136.647,14	27.439,64	1.109.207,50	CV	67.280,96	Nel 2023 destinato avanzo vincolato	per € 94.720,60
quota comune							80.699,45					80.699,45	80.699,45	0,00	80.699,45				
Totale							1.217.346,59					1.217.346,59	1.217.346,59	27.439,64	1.189.906,95		67.280,96		

RIEPILOGO OPERE PNRR - PNC (COMPRESI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO STATALE PER OPERE INDIFFERIBILI) - Aggiornamento al 22/11/2023_ALL. 1 al Parere Revisori n. 43			cod. lavoro sicra	RUP (DA VERIFICARE)	CUP	cap. entrata	Anno	Stanziato	Accertato	Incassato	da incassare	cap. spesa	Stanziato	Impegnato	Pagato	da pagare	TIPO CASSA	INCASSI-PAGAMENTI	stato dei lavori	
Costruzione nuova mensa scuola Donatoni		184	MODONESI	G15E22000040006	140420/7000- 140420/7001		2022	54.572,70	54.572,70	54.572,70	0,00	140201/7000	30,00	30,00	0,00	30,00	CV	30,00	AGGIUDICATI I LAVORI	
							2023	169.625,38	115.052,68		115.052,68		224.168,08	115.052,68	1.200,00	113.852,68	CL	-1.200,00		
PNRR	545.727,00						2024	376.101,62	376.101,62		376.101,62		376.101,62	54.542,70	3.399,99	51.142,71	CV	51.142,71		
contr. Statale opere indifferibili	54.572,70													376.101,62		376.101,62				
	Totale							600.299,70	545.727,00	54.572,70	491.154,30		600.299,70	545.727,00	4.599,99	541.127,01	tot.	49.972,71		non accertato/impegnato fondo opere indifferibili
Impianto polivalente via malipiero		185	MODONESI	G15B22000080001	210420/7600		2022	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210201/7600	12.030,00	12.030,00	4.030,00	8.000,00			AGGIUDICATI I LAVORI	
							2023	626.599,84	626.599,84		626.599,84		789.684,84	591.714,84	300,00	591.414,84	CL	-300,00		
PNRR	2.100.000,00						2024	1.263.400,16	1.263.400,16		1.263.400,16		1.298.285,16	197.970,00	57.286,00	140.684,00	CV	148.684,00		
														1.298.285,16		1.298.285,16				
	Totale							2.100.000,00	2.100.000,00	210.000,00	1.890.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	61.616,00	2.038.384,00	tot.	148.384,00		Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 110.000,00
Efficientamento polo natatorio		186	MODONESI	G13I22000070001	200420/7000		2022	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200201/7000	0,00	0,00	0,00	0,00			LAVORI IN ESECUZIONE - LIQUIDATO PRIMO SAL	
							2023	360.000,00	360.000,00		0,00		400.000,00	360.000,00	3.782,00	356.218,00	CL	-3.782,00		
PNRR	400.000,00													40.000,00	225,00	39.775,00	CV	39.775,00		
	Totale							400.000,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00		400.000,00	400.000,00	4.007,00	395.993,00	tot.	35.993,00		Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 40.000,00
Nuovo asilo nido Bonifacio/marchi		188	MODONESI	G15E22000030006	300420/7000-7001		2022	125.852,04	125.852,04	125.852,04	0,00	300201/7000	30,00	30,00	30,00	0,00	CV	0,00	AGGIUDICATI I LAVORI	
							2023	358.048,40	358.048,40	0,00	358.048,40		442.218,99	316.396,95	0,00	316.396,95	CL			
PNRR	1.258.520,42													125.822,04	44.168,16	81.653,88	CV	81.653,88		
contr. Statale opere indifferibili	125.852,04						2024	900.472,02	900.472,02		900.472,02		942.123,47	942.123,47		942.123,47				
	Totale							1.384.372,46	1.384.372,46	125.852,04	1.258.520,42		1.384.372,46	1.384.372,46	44.198,16	1.340.174,30	tot.	81.653,88		Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 25.852,04
																				non accertato/impegnato fondo opere indifferibili
Palestra scuola Pascoli		191	MODONESI	G19I22000030006	210420/7610 - 210420/7611		2022	69.650,32	69.650,32	69.650,32	0,00	210201/7610	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	696.503,15																			
contr. Statale opere indifferibili	69.650,32						2023	102.431,69	32.781,37	0,00	32.781,37		151.123,33	81.473,01	35,00	81.438,01	CV	69.615,32		
							2024	594.071,46	594.071,46		594.071,46		615.030,14	615.030,14		615.030,14				
	Totale							766.153,47	696.503,15	69.650,32	626.852,83		766.153,47	696.503,15	35,00	696.468,15	tot.	69.615,32		Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 69.650,32
																				l'entrata comprende contributo per opere indifferibili
Palestra scuola Riccoboni		192	MODONESI	G19I22000050006	210420/7620 - 210420/7621		2022	192.962,98	192.962,98	192.962,98	0,00	210201/7620	0,00	0,00	0,00	0,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO	
PNRR	1.929.629,79																			
contr. Statale opere indifferibili	192.962,98						2023	192.962,98	0,00	0,00	0,00		295.526,30	102.563,32	35,00	102.528,32	CV	192.927,98		l'entrata comprende contributo per opere indifferibili
							2024	1.736.666,81	1.736.666,81		1.736.666,81		1.827.066,47	1.827.066,47		1.827.066,47				
	Totale							2.122.592,77	1.929.629,79	192.962,98	1.736.666,81		2.122.592,77	1.929.629,79	35,00	1.929.594,79	tot.	192.927,98		Nel 2023 destinato avanzo vincolato per € 192.962,98

RIEPILOGO OPERE PNRR - PNC (COMPRESI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO STATALE PER OPERE INDIFFERIBILI) - Aggiornamento al 22/11/2023_ALL. 1 al Parere Revisori n. 43																																				
			cod. lavoro sicra	RUP (DA VERIFICARE)	CUP	cap. entrata	Anno	Stanziato	Accertato	Incassato	da incassare	cap. spesa	Stanziato	Impegnato	Pagato	da pagare	TIPO CASSA	INCASSI-PAGAMENTI	stato dei lavori																	
Progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici scuola Papa Giovanni XXIII			200	MODONESI	G14D23001670007	140420/7100	2023	52.732,00	52.732,00	0,00	52.732,00	140201/7100	52.732,00	52.732,00		52.732,00	CL	-35,00	AFFIDATO APPALTO INTEGR. PROG. ESEC. E LAVORI																	
PNRR	52.732,00																																			
Avanzo libero	8.988,00											140201/5503	8.988,00	8.988,00	35,00	8.953,00																				
quota vincolata								52.732,00	52.732,00	0,00	52.732,00		52.732,00	52.732,00		52.732,00																				
quota comune								8.988,00					8.988,00	8.988,00	35,00	8.953,00																				
Totale	Totale							61.720,00					61.720,00	61.720,00	35,00	61.685,00	tot.	-35,00																		
Progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici scuola Riccoboni			201	MODONESI	G14D23001670007	140207/7100	2023	117.268,00	117.268,00	0,00	117.268,00	150201/7100	117.268,00	117.268,00	35,00	117.233,00	CL	-35,00	AFFIDATO APPALTO INTEGR. PROG. ESEC. E LAVORI																	
PNRR	117.268,00																																			
	Totale							117.268,00	117.268,00	0,00	117.268,00		117.268,00	117.268,00	35,00	117.233,00	tot.	-35,00																		
Lavori efficientamento energetico ex scuola elementare Concadirame				PAPA	G14H22001120006	070420/7600	2023	1.129.164,77			0,00	070201/7600	1.129.164,77	0,00	0,00	0,00			SOSPESO IN ATTESA DI CHIARIMENTO DAL MINISTERO																	
PNRR	1.129.164,77																																			
	Totale							1.129.164,77	0,00	0,00	0,00		1.129.164,77	0,00	0,00	0,00	tot.	0,00																		
Impianto aeraulico Teatro				MODONESI	G18E20000750001	190420/7300- 190420/7301	2023	396.000,00	0,00	0,00	0,00	190201/7300	396.000,00	0,00	0,00	0,00			IN RENDICONTAZIONE																	
PNRR	360.000,00																																			
contr. Statale opere indifferibili	36.000,00																																			
	Totale							396.000,00	0,00	0,00	0,00		396.000,00	0,00	0,00	0,00	tot.	0,00																		
Realizzazione strutture alloggiative per gli anziani				da definire	I14H22000440001	320420/7600	2023	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	320201/7600	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00			IN PROGETTAZIONE INSIEME AI SERVIZI SOCIALI																	
PNRR	2.460.000,00																																			
	Totale							2.460.000,00	0,00	0,00	0,00		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	tot.	0,00																		
Esperienze del cittadino nei servizi pubblici				PLECHERO	G11F22003590006	100420/7000	2023	328.160,00	0,00	0,00	0,00	100205/7000	328.160,00	0,00	0,00	0,00			IN CORSO DI PROGETTAZIONE																	
Adozione App io				PLECHERO	G11F22002530006	100420/7001	2023	28.392,00	0,00	0,00	0,00	100205/7001	28.392,00	0,00	0,00	0,00																				
Adozione piattaforma pago pa				PLECHERO	G11F22002520006	100420/7002	2023	41.883,00	0,00	0,00	0,00	100205/7002	41.883,00	0,00	0,00	0,00																				
Piattaforma nazionale spid cie				PLECHERO	G11F22002510006	100420/7003	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100205/7003	14.000,00	0,00	0,00	0,00																				
Piattaforma notifiche digitali				PLECHERO	G11F22003750006	100420/7004	2023	59.966,00	0,00	0,00	0,00	100205/7004	59.966,00	0,00	0,00	0,00																				
Abilitazione al cloud per le pa				PLECHERO	G11C22001310006	100218/7000	2023	385.888,00	0,00	0,00	0,00	100130/7000	385.888,00	0,00	0,00	0,00																				
PNRR	858.289,00																																			
	Totale							858.289,00	0,00	0,00	0,00		858.289,00	0,00	0,00	0,00	tot.	0,00																		
TOTALE COMPLESSIVO OPERE								45.900.170,75		5.002.950,85					2.938.829,56			2.064.121,29	2.064.121,29																	
															DI CUI CASSA VINC. PNRR			3.267.421,98																		
TOTALE FONDI PNRR								38.546.504,08																												
TOTALE FONDI PNC								2.000.000,00																												
TOTALE CONTRIBUTO STATALE PER OPERE INDIFFERIBILI															altra cassa (CL - FV sott. 5)			-1.203.300,69																		
FONDI COMUNALI (cofinanziamento Pinqua)																																				
FONDI COMUNALI (cofinanziamento AL)																																				
																			</																	