



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Villani Leila

DETERMINAZIONE N. 3154 DEL 09/09/2026

OGGETTO: OP 175 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA NEXTGENERATION EU ID-1740 RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI - CUP G13I21000010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO FINALE DI SPESA. SVINCOLO RITENUTA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 109/2026, con il quale è stato conferito all'arch. Leila Villani l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo dal 12 giugno 2026 delle Sezioni Fabbricati e S.G.O., con riferimento ai servizi indicati nel vigente funzionigramma dell'Ente per tale Sezione;
- il Decreto Dirigenziale n. 18 del 16/01/2026 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 112 del 19/11/2025 e nomina del dipendente Papa Alessio quale Responsabile del Procedimento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa "Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

- che il predetto Decreto n. 18/2026 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Progetti P.N.R.R. PINQuA (7 lotti)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 22/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed allegati con relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 e successiva variazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 03/07/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Assegnazione dotazioni finanziarie e relativa nota di aggiornamento al PEG 2026/2028 con D.G.C. n° 265 del 30/07/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Richiamati :

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 07.06.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

Rilevato che:

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

Richiamati:

- il comma 437 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019 n.160 secondo il quale “Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/9/2020 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” di cui all'art.1 commi 437 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019;
- la Delibera di Giunta comunale n. 60 del 15.03.2021 ha approvato esclusivamente dal punto di vista tecnico del progetto di Fattibilità tecnico economica per la candidatura del Comune di Rovigo ai finanziamenti del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare ha



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Premesso che:

- in virtù del progetto presentato l'amministrazione di ROVIGO è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;
- che la progettualità PINQUA, dopo l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15.3.2021, è stata suddivisa in sette diversi interventi autonomi, ad ognuno dei quali è stato attribuito uno specifico CUP e una specifica copertura economica;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato nuovamente approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO – NEXT GENERATION EU";
- con Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico del Teatro Studio nell'ambito della progettualità Pinqua, validato dal RUP in data 12.10.2023 ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 (prot. 77474 del 12.10.2023), a seguito di verifica effettuata ai sensi del c. 6 lett. c) del citato articolo, dell'importo complessivo di € 966.840,00 che trova la seguente copertura finanziaria:
 - € 966.840,00 dalla quota di contributo ministeriale così ripartito:
 - € 805.700,00 in entrata al capitolo 190420/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENT. ENERG. TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. S. 190201/7100)" e in spesa al capitolo 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)";
 - € 161.140,00 in entrata 190420/7200 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENT. ENERG. TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. S. 190201/7100)" e in spesa al capitolo 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)";

Visto il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0274448 del 27 settembre 2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON” per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI, al seguente operatore economico: **I.TEC. SRL**

Considerata la necessità di procedere all'ordine di acquisto (OdA) per affidare formalmente i lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico del Teatro Studio, contrassegnato da ID-1740 CUP G13I21000010001;

Considerato che il quadro economico di PROGETTO ESECUTIVO prevedeva un importo lavori pari ad € 592.694,27 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 48.051,60 per un totale di € 640.745,87;

Considerato che:

- con determinazione a contrarre n. 4067 del 11/12/2023 è stato emesso OdA in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0207172 del 8.7.2022;
 - con determinazione n. 3152 del 17/09/2024, e successiva rettifica Dt n.3616/2024 è stato definitivamente aggiudicato ed impegnata la spesa per adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0207172 del 8.7.2022 la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON” per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI, al seguente operatore economico:**I.TEC. SRL** con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282;
 - a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di Accordo Quadro, pari al 10,50%, l'importo di affidamento ammontava ad € 530.461,37, oltre € 48.051,60 per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € 578.512,97 oltre IVA al 10% che trova copertura economica al capitolo 190201/7100 denominato “PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)”;
- CIG ACCORDO QUADRO 9180897BDE**
CIG DERIVATO A038F6299E
- il contratto specifico con **I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI** con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282 è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, in data 13/05/2024 per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 10,50%, di €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

530.461,37, oltre € 48.051,60 per oneri per l'attuazione della sicurezza, ed IVA al 10% per un totale complessivo di € 578.512,97;

- in data 10/06/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, senza riserve o eccezioni da parte dell'Appaltatore; disponendo altresì alla ditta di eseguire tutte le opere previste nel progetto esecutivo approvato ed appaltato, nel rispetto delle soglie temporali ed economiche del Cronoprogramma delle lavorazioni e del Programma esecutivo.
- Il Contratto specifico d'appalto, art. 9, fissava il termine utile per l'ultimazione dei lavori in 425 (quattrocentoventicinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dell'area di cantiere, avvenuta il 10/06/2024, con termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 08/08/2025. Vista la sospensione di giorni 76 (settantasei), giusto il verbale di sospensione dei lavori del 04/07/2024 e il verbale di ripresa dei lavori del 18/09/2024, veniva fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al **23/10/2025**;
- con prot. n. 88903 del 29/11/2025 il precedente RUP Ing. Federico Modonesi ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di rimodulazione dei quadri economici delle sette opere della progettualità Pi.N.Qu.A. prevedendo modifiche degli importi dei quadri economici;
- nello specifico le suddette modifiche ai quadri consistevano nel trasferimento di alcune somme esclusivamente a valere sulla quota PNRR coinvolgendo tre progettualità;
- per i CUP oggetto di rimodulazione non veniva intaccata la quota di finanziamento FOI che resterà inutilizzata e residuerà come economia da restituire al MEF;
- le somme interessate al passaggio da un CUP all'altro sono ascrivibili esclusivamente alla quota PNRR;
- con prot. n. 91371/2025 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole alla rimodulazione dei quadri precisando che la quota di finanziamento FOI degli interventi interessati alla rimodulazione non dovrà essere utilizzata;
- a seguito di accoglimento della rimodulazione, si è proceduto mediante determina Dirigenziale n. 739/2026 alla modifica delle imputazioni contabili definendo un nuovo assestamento della copertura economica dell'intero progetto pari ad € 979.114,40 che verrà coperto come segue:
 - Fondi PNRR € 840.956,08;
 - Fondi di bilancio € 138.158,32;
- l'importo totale di progetto pari ad € 979.114,40 trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio n. 190420/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENT. ENERG. TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. S. 190201/7100)" e in spesa al capitolo 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)";



COMUNE DI ROVIGO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Accertato che:

- con nota 38595/2026 del 04/06/2026, a firma del RUP, veniva inviata al MEF la formale rinuncia all'utilizzo delle risorse economiche Fondo Opere Indifferibili (FOI), assegnate con Decreto MEF n. 159 del 26/05/2023 a valere sul Fondo Opere Indifferibili relativa al CUP – G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI, che ammontano ad € 161.140,00;
- il giorno 08/04/2025, a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio tra il Direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell'impresa, è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori, che attesta la conclusione dei lavori il giorno 08/04/2025;
- il direttore dei lavori arch. ing. Federico Paci in data 26/08/2026 ha redatto, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori pari ad € 574.571,79 al netto di IVA.
- in corso d'opera sono stati corrisposti degli acconti per un importo netto di € 549.300,00 oltre IVA (10%) di € 54.930,00 per un importo complessivo di € 604.230,00 così suddivisi, agli atti dell'ufficio:
 - Certificato di Pagamento n. 1 in data 15/11/2024 relativo al SAL n. 1 per complessivi € 205.500,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 226.050,00
 - Certificato di Pagamento n. 2 in data 14/03/2025 relativo al SAL n. 2 per complessivi € 343.800,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 378.180,00

Visti gli atti e documenti relativi la chiusura dell'intervento, depositati presso l'ufficio tecnico, nello specifico:

- il Certificato di Pagamento n. 3 (Stato finale) per lavori emesso dal RUP Ing. Alessio Papa per complessivi € 22.398,93 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 24.638,82 oltre allo svincolo delle ritenute per infortuni di € 2.872,86 oltre IVA 10%;
- la Relazione su conto finale. Il Certificato di Regolare Esecuzione, Report Finale DNSH;

Visto:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e le varie opere eseguite, risultano uguali a quelle riportate negli atti contabili e negli schemi grafici del progetto esecutivo, e che tali lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e delle disposizioni impartite in cantiere dal D.L.;
- che le opere sono state realizzate a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e quantità alle annotazioni riportate nei vari documenti contabili;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi allegato al Contratto ed agli Atti di sottomissione e relativi verbali di concordamento nuovi prezzi senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati nei tempi concordati tra le parti coinvolte;
- l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

disposizioni impartiti dal Direttore dei lavori durante l'esecuzione degli stessi;

- che si può autorizzare la ditta ad emettere fattura per la liquidazione del residuo credito dell'impresa dell'importo di € 24.638,82 a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti I.V.A. 10% compresa oltre allo svincolo delle ritenute per infortuni pari ad € 3.160,15 (iva compresa);
- l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)" codice SIOPE U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale" – esigibilità 2026

Preso atto che non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori, ex art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto i lavori hanno dato luogo solo ad occupazioni temporanee e permanenti di aree di proprietà del Comune di Rovigo. In tali aree non sono stati arrecati danni diretti ed indiretti;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice ai sensi dell'art 103, comma 6, del D.Lgs 50/16 e s.m.i., apposita polizza costituita mediante fideiussione n. PC5NQZ7Y in data 07/03/2024 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE EUROPE AG S.p.A. agenzia Trento - TN006, per un importo pari a € 24.297,54;

- si procederà alla liquidazione del saldo finale a favore della ditta **I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI** con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, relativa al residuo credito di cui allo stato finale dei lavori;

Dato atto le ditte coinvolte nella realizzazione dell'opera risultano regolari ai fini contributivi nei confronti dell'INPS/INAIL:

- **I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI** con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282 – INAIL_54259548 – scad. 20/09/2026;

Dato atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

Considerato altresì che:

- a seguito della ripartizione degli incentivi ed ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, della nomina del gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti nell'intervento di RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI veniva impegnata con Determina n. 3077/2026 la somma pari ad € 7.783,73;
- con Determina n. 2281/2026 del 30/06/2026 veniva determinata ed impegnata la somma di € 54.396,56 (IVA compresa) quale premio di accelerazione;

Visti infine:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di approvare la relazione sul conto finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori OP 175 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE. NEXT GENERATION UE. RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI. CUP G13I21000010001 affidati alla ditta I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282;
3. di dare atto che dagli atti tecnico contabili risulta che la ditta I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282 delle opere OP 175 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE. NEXT GENERATION UE. RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI. CUP G13I21000010001 (finanziati dall’Unione Europea – Next generation EU – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 – Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) di cui al D.M. 395/2020” del PNRR), vanta, a saldo, un residuo credito, per lavori netti, pari ad € 24.638,82 a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti I.V.A. 10% compresa oltre allo svincolo delle ritenute per infortuni pari ad € 3.160,15 (iva compresa);
4. di dare atto che a seguito della ripartizione degli incentivi ed ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016, della nomina del gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’ OP 175 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE. NEXT GENERATION UE. RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI. CUP G13I21000010001 è stata impegnata la somma di € 7.783,73;
5. di determinare il seguente quadro economico finale di spesa dell’opera:

A LAVORI DEI LAVORI

A1 Per lavori

€ 526.520,19



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 48.051,60
A.3 Premio di accelerazione	€ 49.451,42
IMPORTO TOTALE A	€ 624.023,21

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE TECNICHE (casce previdenza e iva inclusa)	€ 74.680,90
B2. Acquisizione aree (iva inclusa)	€ 204.938,01
B3 Incentivo tecnico - art 113 del D.lgs. 50/2016	€ 7.783,73
B4 IVA al 10% su A	€ 62.402,32
IMPORTO TOTALE B	€ 349.804,96
SOMMANO (A+B)	€ 973.828,17
ECONOMIE	€ 5.286,23

6. di dare atto che il DURC acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare;
7. di svincolare la polizza fideiussoria contrattuale PC5NQZ7Y in data 07/03/2024 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE EUROPE AG S.p.A. agenzia Trento - TN006, per un importo pari a € 24.297,54;
8. di svincolare la ritenuta di garanzia dello 0,5% (prevista dal Codice dei Contratti Pubblici) in un'unica soluzione pari ad € 2.872,86 (oltre IVA 10%) terminato il contratto d'appalto e verificata l'osservanza delle norme su contratti collettivi, salute e sicurezza dei lavoratori;
9. di dare atto che si procederà con altro atto al pagamento della rata di saldo a favore della ditta I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282 a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, relativa al residuo credito di cui allo stato finale dei lavori;
10. di prendere atto che l'importo di € 24.638,82 necessario al pagamento della rata di saldo a favore della ditta I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Marsara 4 a Villa del Conte (PD), P.IVA 03893860282 trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQUA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)" codice SIOPE U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale" – esigibilità 2026;
11. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale del Comune di Rovigo.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale