

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 3623 DEL 16/10/2026

OGGETTO: OP 192 – DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE RELATIVO AL PROGETTO PNRR M.4 C.1 I-1.3 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W.A. MOZART, 8 ROVIGO" - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP G19I22000050006

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 di nomina del dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l' Unità Operativa "Fabbricati" per il progetto in esame, decreto poi integrato con il Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/10/2026;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 12/06/2026, con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la sezione "Fabbricati" e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di

aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026/2028
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Premesso che:

- trattandosi progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" si rende necessario richiamare i seguenti principi:
 - **Orizzontali (Art. 5 Reg. UE 2021/241):** garanzia di pari opportunità, accessibilità per persone con disabilità e assenza di discriminazioni in ogni fase;
 - **Trasversali Nazionali (Art. 47 D.L. 77/2021):** vincolo per i soggetti aggiudicatari all'applicazione delle quote di genere, giovanili e di inclusione lavorativa;
 - **DNSH e Tagging Climatico (Art. 17 Reg. UE 2020/852):** vincolo assoluto dell'intervento a non arrecare danno significativo ai sei obiettivi ambientali dell'Unione Europea, concorrendo così agli obiettivi di marcatura climatica della misura;e porre in evidenza che il progetto contribuisce al conseguimento del target associato alla misura;
- con D.G.C. n. 58 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica di Riqualificazione Architettonica, Funzionale e Messa in Sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Riccoboni”, sita in Via W.A. Mozart, n. 8 – Rovigo;
- nell’ambito dei Finanziamenti Europei NextGeneration EU Missione 4 Componente 1 Intervento 1.3, con Decreto Direttoriale n.000045 del 04/08/2022, il Ministero dell’Istruzione ha approvato la graduatoria nella quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di “*Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado “Antonio Riccoboni” via W. A. Mozart, n. 8, Rovigo*”, assegnando al progetto finanziato il CUP G19I22000050006;
- con DTD n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di € **1.929.629,79** (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi;

- con la medesima DTD n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i **servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto esecutivo nonché Direzione Lavori**, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni” sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:
 - **Ing. Andrea Grifò**, P.IVA: 01616450290 c.f. GRFNDR94S28E512H ;
 - **Ing. Michele Beccati** cf.: BCCMHL75R25H620N;
 - **P.I. Riccardi Simone** cf.: RCCSMN78A22D548G;
 - **Arch. Paolo Nalini** cf. NLNPLA64D30A944E;
 - **Geol. Piergiorgio Spadon** cf.: SPDPGR73B12A059E,

ed impegnate le somme di:

- di € **87.547,20** finalizzata al pagamento dei sopracitati tecnici, somma che trova al capitolo di bilancio in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 201899**;
- di € **30,00** per versamento contributo ANAC al capitolo in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 201900**;
- con DTD n. 4422 del 13/12/2024 è **stato preso atto ed approvata la modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di professionisti** affidatario del servizio di progettazione che ha comportato il seguente riassetto della RTP:
 - BECCATI MICHELE (mandatario), direzione lavori generale, responsabile del servizio di progettazione strutturale-antisismica, termoidraulica, una quota del 50,60%;
 - “AG2 di Grifo’ Andrea” (mandante), responsabile del servizio di progettazione architettonica e progettazione integrata, una quota del 25,90%;
 - NALINI PAOLO (mandante), responsabile del servizio di attività di CSP e attività di CSE, una quota del 10%;
 - RICCARDI SIMONE (mandante), responsabile del servizio di progettazione impianti elettrici, una quota del 10%;
 - “GEODELTA G.A.S. S.R.L.S. GEOPHYSICAL ANALYSIS STUDIO” (mandante), responsabile del servizio di progettazione geologica/geotecnica, una quota del 3,50%;

ed è stato preso d’atto della sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Michele Beccati, in sostituzione dell’Ing. Arch. Andrea Grifò, con decorrenza dal 01/09/2024;

- con DTD n. 2946 del 18/09/2023 di impegnare la somma di € **5,00** ad integrazione dell’impegno di spesa assunto per il versamento a favore dell’ANAC con DTD n. 2702 del 25/08/2023 – **codice impegno n. 201900**;
- con DTD n. 2762 del 31/08/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “PNRR

MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - CUP G19I22000050006 NEXT GENERATION EU" agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori (di cui € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con DTD n. 385 del 03/02/2026 si è provveduto a rettificare la DTD n. 2762 del 31/08/2023 di approvazione Progetto Esecutivo dei lavori in quanto, fermo restando l'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori, sono stati erroneamente indicati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che in realtà corrispondono a € 31.948,08 e non € 49.000,00 come erroneamente indicato;
- con DTD n. 3239 del 13/10/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di indagini geognostiche nell'area esterna al fabbricato alla Società **GEODELTA Geophysical Analysis Studio s.r.l.s** PI 05465000288 con sede legale in Via Rovigo, 99/1, 35042, Este (PD) per un importo totale complessivo di € **2.074,00** ed a impegnare la relativa somma che trova copertura al capitolo in spesa 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – **codice impegno n. 202449**;
- con DTD n. 3321 del 25/10/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di indagini strutturali sul fabbricato alla **Ditta 4 EMME Service Spa** con sede legale in Via Luis Zuegg, 20 - 39100 - Bolzano (BZ), P.IVA 01288130212 per l'importo complessivo di € **6.941,80** ed a impegnare la relativa somma che trova copertura al capitolo in spesa 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – **codice impegno n. 202480**;
- con DTD n. 3294 del 23/10/2023 si è provveduto ad affidare **all'Ing. Arch. Andrea Grifò, c.f. GRFNDR94S28E512H** il servizio di digitalizzazione dei disegni originali dello stabile e di verifica puntuale delle quote in funzione degli elaborati trasmessi rispetto per un importo totale complessivo di € **3.120,00** in franchigia d' IVA, somma che trova copertura al capitolo in spesa 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – **codice impegno n. 202539**;
- con determina a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA

ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO RICCOBONI” VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - CUP G19I22000050006 NEXT GENERATION EU”, dell’importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 147.900,00 per un totale complessivo pari ad € 1.626.900,00 e si sono impegnati € **660,00** per contributo ANAC con copertura al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 203505**;

- con determina a contrarre DTD n. 4433 del 22/12/2023 è stato affidato il servizio di campionamento e di valutazione della presenza di fibre di amianto sulla copertura alla **Ditta S.C.A.B. sas di Soriani Enrico & C.** P.IVA 01131570291 per un importo totale complessivo di € **2.074,00** ed impegnata la relativa somma che trova copertura al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 202449**;
- con determina a contrarre DTD n. 4439 del 22/12/2023 è stato affidato il servizio di assistenza al RUP in materia acustica ai sensi del DM 23/06/22 (Decreto CAM) alla Ditta **Progetto Decibel S.r.l** P.IVA 03576940237 con sede legale in Via Uruguay 53/C – 35127 Padova per un importo totale complessivo di € **3.172,00** ed impegnato la relativa somma al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 203522**;
- con DTD n. 4531 del 29/12/2023 si è provveduto a disporre l’aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “SINTEL” di Aria Lombardia S.p.A., procedura ID 177474327, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" Via W. A. Mozart, n. 8 – AMBITO PNRR, aggiudicandoli alla ditta EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 “in avvalimento” con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219 per l’importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad € 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);
- con DTD n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla ditta **EURO IMPIANTI 20** srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 “in avvalimento” con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni” sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo per un importo totale complessivo di € **1.405.820,86** ed è stata impegnata la relativa spesa che trova copertura al capitolo di bilancio di spesa 210201/7620 denominato “ PNRR - M4C1 INT.1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT

NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 204097**;

- con DTD n. 1205 del 13/03/2025 si è provveduto ad autorizzare l'impresa appaltatrice dei lavori ditta EURO IMPIANTI 20 srl - PI 05744670877 a **subappaltare alla ditta individuale Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi** con sede legale a a Perugia, in via Don Luigi Sturzo 22 CAP 06131 Perugia (PG), C.F.WDHMMMD65S11Z330O, per l'importo lavori pari a € **133.056,00** di cui € 5.300,00 per oneri della sicurezza, i lavori di realizzazione in lamiera grecata della copertura e del rivestimento di facciata, somma che trova che trova copertura economica al capitolo in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” **codice impegno n. 209788**;
- con DTD n. 4858 del 30/12/2025 è stato preso atto della **riduzione dell'importo oggetto di subappalto nei confronti della Ditta Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi**, C. F. WDHMMMD65S11Z330O, a fronte degli iniziali € 133.056,00, pari ad € 88.452,29 (impegno n. 209788 e capitolo 210201/7620), ed è stato determinato di spostare la predetta somma pari ad € 88.452,29 nell'impegno n. 211500, intestato alla Ditta Euro Impianti S.r.l., capitolo 210201/7620, esercizio 2025, che aggiunta ad € 3.606,33 dà come importo complessivo € 92.058,62;
- con DTD n. 1438 del 16/04/2025 si è provveduto ad autorizzare l'impresa appaltatrice dei lavori ditta EURO IMPIANTI 20 srl - PI 05744670877 a subappaltare alla ditta **I.T.R Group Srl** con sede legale in Via Marie Curie, 11 39100 Bolzano (BZ) PI 02998420216, per l'importo lavori pari a € **193.000,00** di cui € 7.300,00 per oneri della sicurezza, i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti idraulici, climatizzazione e distribuzione dell'aria, somma che trova che trova copertura economica al capitolo in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” **codice impegno n. 209907**;
- con DTD n. 1604 del 05/05/2025 è stata **spostata la somma pari ad € 9.650,00 dall'impegno n. 209907 all'impegno n. 204097** (capitolo 210201/7620), intestato alla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., esercizio 2025 al fine di provvedere alla liquidazione dell'ultimo SAL alla Ditta EURO IMPIANTI 20 srl - PI 05744670877;
- con determina a contrarre DTD n. 1746 del 15/05/2024 è stato affidato il servizio di indagini integrative di campionamento e valutazione della presenza di fibre di amianto sulla copertura alla **Ditta S.C.A.B. sas di Soriani Enrico & C.** P.IVA 01131570291 per un importo totale complessivo di € **732,00** ed impegnata la relativa somma che trova copertura al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 205610**;
- con determina a contrarre DTD n. 3926 del 19/11/2024 si è provveduto ad **impegnare e contestualmente liquidare la spesa di euro 504,00** per il servizio di valutazione da parte del **Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo** del progetto PNRR riguardante l'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra annessa alla scuola secondaria di

- primo grado “A. Riccoboni, somma che trova copertura al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 207151**;
- con determina a contrarre DTD n. 4243 del 06/12/2024 si è provveduto ad affidare il servizio di predisposizione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere CONI, la trasmissione e il monitoraggio della pratica tramite il portale “Gestione pareri CONI” all’Ing. Stefano Antico, con studio professionale in Via XXV Aprile, 1 R – 45100 ROVIGO, C.F. NTCSFN60L27C383U e P.IVA 01580660296, per un totale di € **6.090,24** e a impegnare la relativa somma che trova copertura al capitolo di spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 207552**;
 - con determina a contrarre DTD n. 1291 del 07/04/2025 si è provveduto ad affidare il servizio di collaudo tecnico strutturale all’Ing. **Mauro Fabbiani** CF FBBMRA68L12L840Y, P.IVA 02456260245 con sede legale in Via dei Cedri n. 68 36040 Torri di Quartesolo (VI) per un importo totale complessivo di € **5.187,00** ed è stata impegnata la relativa somma al capitolo in spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 209813**;
 - con determina a contrarre DTD n. 1292 del 07/04/2025 si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione delle opere di protezione passiva (compartimentazioni) per l’adeguamento delle strutture esistenti alla normativa di prevenzione incendi alla **Società di Ingegneria INGEAS SRL** con sede legale in Via del Sacro Cuore, 5 45100 Rovigo (RO) PI 01668060294 per un importo totale complessivo di € **5.328,96**, ed è stata impegnata la relativa somma al capitolo in spesa 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 209815**;
 - con determina a contrarre DTD n. 3993 del 13/11/2025 si è provveduto ad **approvare la perizia suppletiva di variante**, dando atto che tale perizia di variante comporta un aumento del contratto pari ad € 342.132,43 (al netto dell’IVA), portando l’importo dei lavori ad € 1.620.151,39 oltre IVA 10% di € 162.015,14 per un totale di € 1.782.166,53, da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione e si è dato atto che la somma in aumento di € 342.132,43 oltre IVA al 10% di € 34.213,24 per un totale di € **376.345,67** trova copertura nell’ambito del quadro economico di progetto opportunamente rimodulato al capitolo di spesa n. 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)” – **codice impegno n. 211500 e codice impegno n. 211501**;
 - con determina a contrarre DTD n. 4924 del 31/12/2025 si è provveduto **ad impegnare la spesa degli incentivi funzioni tecniche** per un totale di € 20.172,06 così ripartiti:
 - di cui € **16.137,65** quota **80%** al capitolo di spesa n. 210201/7620 denominato “PNRR -

M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)”—
codice impegno n. 212351,

- ed € **4.034,41 quota 20% al capitolo di spesa n. 210201/7620** denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)”— **codice impegno n. 212352;**

- con determina a contrarre DTD n. 345 del 03/02/2026 si è provveduto a rettificare per mero errore materiale che non va ad inficiare gli atti successivi i seguenti atti:
 - Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 31/08/2023 dell’Ufficio LL.PP.;
 - Determinazione Dirigenziale n. DTD n. 4208 del 14/12/2023 dell’Ufficio Gare e Appalti;
 - Determinazione Dirigenziale n.3993 del 13/11/2025 di approvazione della perizia suppletiva di variante con riferimento al solo allegato documento approvato denominato “04_Relazione tecnica Perizia_OK_signed” e con riferimento al quadro economico di progetto (ante gara);
- con **DTD n. 2147 del 18/06/2026 si è provveduto ad approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall’ing. Marzia Rizzi;**
- con determina a contrarre DTD n. 2238 del 29/06/2026 si è provveduto a rettificare e integrare le determinazioni di cui all.A parte integrante, carenti delle note relative ai principi relativi ai progetti PNRR;
- con determina a contrarre DTD n. 2326 del 03/07/2026 si è provveduto a rettificare e integrare, la determinazione n. 2276 del 30/06/2026 ed integrare la stessa con le note relative ai principi relativi ai progetti PNRR;
- con DTD n. 2867 del 13/08/2026 si è provveduto a **svincolare la Polizza Fideiussoria costituita a titolo di Garanzia Definitiva per l’esecuzione dei lavori, e a svincolare le ritenute del 0,5% applicate ai sensi dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;**
- con DTD n. 3016 del 27/08/2026 si è provveduto a **quantificare e ripartire le somme da attribuire ai dipendenti interessati agli incentivi per funzioni tecniche** richiamati i vigenti “*Criteri per l’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche*”, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 17/04/2025;
- con DTD n. 3064 del 02/09/2026 si è provveduto alla registrazione contabile degli impegni di spesa con relativo accertamento e liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 36/2023;

Ai fini delle liquidazioni sono stati emessi i seguenti atti contabili:

- **Ditta EURO IMPIANTI 20 srl - PI 05744670877**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURE	IVA IN REVERSE CHARGE LIQUIDATA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N.01863_23-05-2024	€ 233.366,23		n. 7_PA del21/05/2024	ANTICIPAZIONE 20%

N.01863_23-05-2024	€ 43.452,64	4.345,27	n. 7_PA del 21/05/2024	ANTICIPAZIONE 20%
N. 04477_13-12-2024	€ 114.547,63		n. 21_PA del 02/12/2024	1°SAL
N. 04477_13-12-2024	€ 21.328,69	2.132,87	n. 22_PA del 02/12/2024	1°SAL
N. 02241_24-06-2025	€ 88.424,42	8.842,44	n.11_PA del 22/05/2025	2°SAL
N. 02241_24-06-2025	€ 114.182,84		n.12_PA del 22/05/2025	2°SAL
N. 02852_12-08-2025	€ 111.546,14	11.154,61	n. 20_PA del 28/07/2025	3°SAL
N. 02852_12-08-2025	€ 144.040,01		n. 21_PA del 28/07/2025	3°SAL
N. 03070_08-09-2025	€ 119.701,20	11.970,12	N. 22_PA del 14/08/2025	4°SAL
N. 03070_08-09-2025	€ 154.570,68		N. 23_PA del 14/08/2025	4°SAL
N. 04291_02-12-2025	€ 227.147,77		N. 29_PA del 14/11/2025	5°SAL
N. 04291_02-12-2025	€ 175.905,68	17.590,57	N. 30_PA del 14/11/2025	5°SAL
N. 04291_02-12-2025	€ 90.792,43		N. 33_PA del 28/11/2025	6°SAL
N. 04291_02-12-2025	€ 70.310,65	7.031,07	N. 34_PA del 28/11/2025	6°SAL
N. 01604_05-05-2026	€ 343,56		N. 5_PA del 31/03/2026	7°SAL
N. 01604_05-05-2026	€ 266,05	26,61	N. 6_PA del 31/03/2026	7°SAL
N. 02968_21-08-2026	€ 4.811,21		N. 18_PA del 20/08/2026	0,5% ritenute a tutela della regolarità contributiva
N. 02968_21-08-2026	€ 3.725,85	372,59	N. 19_PA del 20/08/2026	0,5% ritenute a tutela della regolarità contributiva
N. 03209_14-09-2026	€ 127,83		N. 21_PA del 28/07/2025	Liquidazione credito su 7°SAL
N. 03209_14-09-2026	€ 98,98	9,90	N. 22_PA del 28/07/2025	Liquidazione credito su 7°SAL
Totali costi liquidati	€ 1.718.690,48	€ 63.476,05	Totale € 1.782.166,53 corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

Raggruppamento temporaneo di professionisti– affidamento CIG A0008EBCCD

NOME COMPONENTE RTP	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
Ing. Andrea Grifò c.f. GRFNDR94S28E512H	N.00075_10-01-2024	€ 17.007,12	n. FPA 9/23 del 22/12/2023	ACCONTO

Ing. Andrea Grifò c.f. GRFNDR94S28E512H	N.3627_25.10.2024	€ 1.560,00	n. FPA 7/24 del 01/10/2024	SALDO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	N.03774_21-11-2023	€ 15.787,20	n. 2/PA del 05/11/2023	ACCONTO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	N.04594_19-12-2024	€ 2.536,64	n. 4/PA del 02/12/2024	ACCONTO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	n. 01990_03-06-2025	€ 3.951,47	n.1/PA del 20/05/2025	ACCONTO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	n. 03097_09-09-2025	€ 5.347,22	n. 3/PA del 09/08/2025	ACCONTO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	n. 03928_11-11-2025	€ 3.726,94	n. 7/PA del 31/10/2025	ACCONTO
Ing. Michele Beccati CF BCCMHL75R25H620N	n. 02348_02-07-2025	€ 4.979,81	n. 2/PA del 16/06/2025	SALDO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n. 00164_17-01-2024	€ 4.773,01	n. 3/00 del 04/01/2024	ACCONTO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n.4478_13.12.2024	€ 502,08	n. 337/00 del 29/11/2024	ACCONTO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n.02035_06-06-2025	€ 782,12	n. 123/00 del 19/05/2025	ACCONTO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n.02567_21-07-2025	€ 985,65	n. 150/00 del 26/06/2025	ACCONTO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n.03061_05-09-2025	€ 1.058,37	n. 198/00 del 11/08/2025	ACCONTO
P.I. Riccardi Simone C.F. RCCSMN78A22D548G	n.02858_13-08-2026	€ 653,49	n. 190/00 del 17/07/2026	SALDO
Arch. Paolo Nalini C.F. NLNPLA64D30A944E	n.00051_09-01-2025	€ 4.284,66	n. 6/001 del 24/12/2024	ACCONTO
Arch. Paolo Nalini C.F. NLNPLA64D30A944E	n.02276_30-06-2026	€ 2.895,34	n. 3/001 del 18/06/2026	SALDO
GEODELTA Geophysical Analysis Studio s.r.l.s del Dott. Piergiorgio Spadon PI 05465000288	n.00055_09-01-2024	€ 2.946,30	n. 172 del 07/12/2023	SALDO
Totali costi liquidati		€ 73.777,42	Economia di € 13.769,78 rispetto l'impegno assunto di € 87.547,20	

Ing. Andrea Grifò c.f. GRFNDR94S28E512H – affidamento CIG A011A81200

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 03695_17-11-2023	€ 3.120,00	n. FPA 8/23 del 30/10/2023	SALDO
Totali costi liquidati	€ 3.120,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Ditta 4 EMME Service Spa - P.IVA 01288130212**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 00129_12-01-2024	€ 6.941,80	n. 2355/2023/V8 del04/12/2023	SALDO
Totali costi liquidati	€ 6.941,80	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Ditta S.C.A.B. Sas di Soriani Enrico & C.- P.IVA 01131570291- affidamento CIG B1638A3AFD**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 02896_22-08-2024.	€ 732,00	n. FATT/2024/0363 del 05/08/2024	SALDO
Totali costi liquidati	€ 732,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Ditta S.C.A.B. Sas di Soriani Enrico & C.- P.IVA 01131570291- affidamento CIG A02B78AAEC**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 02551_21-07-2026	€ 2.074,00	n. FATT/2024/0239 del 30/06/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 2.074,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Società GEODELTA Geophysical Analysis Studio s.r.l.s - PI 05465000288,**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. det_00106_11-01-2024	€ 2.074,00	n. 171 del07/12/2023	SALDO
Totali costi liquidati	€ 2.074,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Ditta Progetto Decibel S.r.l - P.IVA 03576940237**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 00244_22-01-2024	€ 3.172,00	n.147 del31/12/2023	SALDO
Totali costi liquidati	€ 3.172,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

- **Ing. Mauro Fabbiani - P. IVA 02456260245**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSAL E
---------------------------	-----------------	----------------	----------

N. 02460_14-07-2026	€ 5.187,00	n. 11 del 02/07/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 5.187,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Società di Ingegneria INGEAS SRL - PI 01668060294**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1732 del 14-05-2026	€ 5.328,96	n. 25/FE del 08/07/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 5.328,96	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Ing. Stefano Antico - P.IVA 01580660296**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 02924_19-08-2026	€ 6.090,24	n. 11/FE del 13/08/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 6.090,24	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Liquidazione contributo ANAC**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO MAV	NUMERO GIUSTIFICATIVO	CAUSALE
N. 02702_25-08-2023	€ 30,00	MAV 01030661202001441 (RIF. CIG A0008EBCCD)	ACCONTO
N. 02702_25-08-2023	€ 5,00	MAV 01030661202001441 (RIF. CIG A0008EBCCD)	SALDO
N. 02702_25-08-2023	€ 660,00	MAV 01030662402011270 (RIF. CIG A03CDA1799)	SALDO
Totali costi liquidati	€ 695,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Comando Provinciale VV.FF. Rovigo - Liquidazione costo esame progetto antincendio –**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO GIUSTIFICATIVO	NUMERO GIUSTIFICATIVO	CAUSALE
N. 02924_19-08-2026	€ 504,00	PAGOPA codice avviso 01000001608956143	SALDO
Totali costi liquidati	€ 504,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

• **Liquidazione incentivi**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO GIUSTIFICATIVO	CAUSALE
N. 03064_02-09-2026	€ 9.654,57	Giustificativo allegato alla determina	SALDO

Totali costi liquidati	€ 9.654,57	Economia di € 6.483,08 rispetto l'impegno assunto di € 16.137,65
-------------------------------	-------------------	---

Per quanto sopra esposto si dà atto che:

1. **il Costo Complessivo dell'opera risulta essere di € 1.901.517,52 di cui:**
 - Totale Lavori liquidati (IVA compresa) € 1.782.166,53;
 - Totale Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi) € 108.497,42;
 - Totale Incentivi art.45 Dlgs. 36/2023 liquidati € 9.654,57;
 - Totale Spese pubblicità, contributo ANAC, liquidate € 695,00;
 - Totale Spese pubblicità, spese esame progetto antincendio VV.FF, liquidate € 504,00;
2. **le Economie risultanti ammontano a € 28.112,27 di cui di cui:**
 - Somme non impegnate finanziamento PNRR € 3.825,00;
 - Economia di € 13.769,78 da impegno assunto operatori economici di cui Raggruppamento temporaneo di professionisti – affidamento CIG A0008EBCCD2 (per non applicazione IVA in quanto esente),
 - Su incentivi funzioni tecniche 80% € 6.483,08;
 - Su incentivi funzioni tecniche 20% € 4.034,41;
3. **si intende con il presente atto approvare il sottostante quadro economico finale:**

QUADRO ECONOMICO FINALE				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" - CUP G19I22000050006				
Importo del progetto ammonta complessivamente ad € € 1.929.629,79 finanziati con fondi PNRR				
			QUADRO ECONOMICO FINALE	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR+FOI
A	LAVORI			€ 1.929.629,79
A1	Lavori liquidati iva esclusa		€ 1.261.008,39	
A2	Importo della manodopera iva esclusa		€ 318.642,25	
A3	Oneri della sicurezza iva esclusa		€ 40.500,75	
	Importo complessivo lavori (A1+A2+A3)		€ 1.620.151,39	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su lavori (A1+A2+A3)		€ 162.015,14	
B2	Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi)		€ 108.497,42	
B3	Incentivi art.113 Dlgs. 50/2016 liquidati		€ 9.654,57	
B4	Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF liquidate (iva compresa)		€ 1.199,00	
B5	Economie:			
	- Somme non impegnate finanziamento PNRR		€ 3.825,00	
	- Economia da impegno n.201899 (servizi tecnici progettazione) per progettisti esenti IVA		€ 13.769,78	
	- Su incentivi funzioni tecniche 80%		€ 6.483,08	
	- Su incentivi funzioni tecniche 20%		€ 4.034,41	
	Importo complessivo (B1+B2+B3+B4+B5)		€ 309.478,40	
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.929.629,79	

RICHIAMATO il certificato di Certificato di regolare Esecuzione approvato con con DTD n 2147 del 18-06-2026 ;

VISTI:

- Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con particolare riferimento all'art. 116 (Collaudo e verifica di conformità);
- Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Tutto ciò premesso si

DETERMINA

- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
- di dare atto che il **Costo Complessivo dell'opera ammonta a € 1.901.517,52**
- di dare atto che le **Economie risultanti ammontano a € 28.112,27;**
- **di approvare il quadro economico finale indicato nel presente atto;**
- di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per assenza di adempimenti di competenza;
- di precisare che le attività svolte oggetto di Collaudo Tecnico Amministrativo riguardano il progetto identificato con **CUP G19I22000050006** finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale