

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 3652 DEL 19/10/2026

OGGETTO: OP 191 - DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE RELATIVO AL PROGETTO PNRR M4C1I1.3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" SITA IN VIA DEL TINTORETTO, N. 1 ROVIGO. CUP G19I22000030006.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- ② la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- ② il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- ② il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 di nomina del dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l' Unità Operativa "Fabbricati" per il progetto in esame, decreto poi integrato con il Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/10/2026;
- ② il Decreto Dirigenziale n. 109 del 12/06/2026, con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la sezione "Fabbricati" e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani;

- ② la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati”;
- ② la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successivi aggiornamenti;
- ② la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026/2028;
- ② il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ② il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- ② il vigente Statuto comunale;
- ② il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ② il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Dato atto che,

- trattandosi di un progetto finanziato con fondi PNRR:

- devono essere rispettati i Principi Orizzontali (Art. 5 Reg. UE 2021/241) inerenti la parità di opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità in ogni fase attuativa;
- devono essere rispettati i Principi Trasversali Nazionali (Art. 47 D.L. 77/2021) relativi alle quote occupazionali giovanili e di genere;
- deve essere rispettato il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio DNSH - Do No Significant Harm, ai sensi dell'Art. 17 del Reg. UE 2020/852), rispondendo alle regole del Tagging Climatico ed ecologico della misura;

l'opera contribuisce direttamente al raggiungimento dei target europei e nazionali associati alla misura PNRR di riferimento;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, sita in Via Del Tintoretto n. 1, Rovigo;

- con Determinazione dirigenziale n. 2733 del 29/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di 696.503,15 (di cui € 69.650,32 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo di bilancio in uscita 210201/7610 - PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610), cod. SIOPE U.2.02.0109.016 - Impianti sportivi;
- con la medesima Determina n. 2733 del 29/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” Via Del Tintoretto, Rovigo, allo Studio professionale **Ing. Stefano Geddo**, P. IVA 00730660297 e C.F. GDDSFN58R24H620E, per l'importo di € 52.396,69 di cui imponibile € 41.296,26, Inarcassa 4% € 1.651,85 oltre IVA 22% di € 9.448,58, impegnando la somma al capitolo di bilancio in uscita 210201/7610 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610) esigibilità 2023, cod. SIOPE U.2.02.0109.016 - Impianti sportivi – **codice impegno n. 201904**;
- con DTD n.2881 del 14/09/2023 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa per contributo ANAC ASSUNTO CON DTD N. 2733 DEL 29/08/2023 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA PASCOLI DI VIA DEL TINTORETTO 1 per un importo totale a favore di ANAC di € 35,00 che trova copertura economica al capitolo in uscita 210201/7610 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610-7611) esigibilità 2023 – cod. SIOPE U.2.02.0109.016 - Impianti sportivi – **codice impegno 201905**
- con Determina Dirigenziale n. 2763 del 31.08.2023 si è proceduto all'approvazione del Progetto esecutivo avente ad oggetto “PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PASCOLI” VIA DEL TINTORETTO N. 1, ROVIGO - CUP G19I22000030006. NEXT GENERATION EU” validato in data 30/8/2023 con “Verbale di verifica e validazione” ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'importo complessivo di € 696.503,15 di cui 514.930,00 per lavori comprensivi di € 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione a contrarre DTD n. 4344 del 20/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di “PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PASCOLI” VIA DEL TINTORETTO N. 1, ROVIGO - CUP G19I22000030006.

NEXT GENERATION EU”, dell’importo complessivo di € 696.503,15 di cui 514.930,00 per lavori comprensivi di € 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 51.493,00 per un totale complessivo pari ad € **566.423,00** e con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € **250,00** per il versamento a favore dell’ANAC, deliberazione 621 del 20/12/2022– **codice impegno 203422**;

- con DTD n. 4485 del 28/12/2023 si è provveduto a disporre l’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 dei lavori di “Riqualificazione della palestra Pascoli di Via del Tintoretto n. 1 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola” CUP G19I22000030006 - CIG A03D11B60D - alla Società Atheste Costruzioni S.r.l. con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo, 45/C – P. IVA 01566420285, avendo la stessa offerto, sull’importo complessivo delle opere, la somma di € 399.544,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 75.000,00 per un totale complessivo di € 474.544,43 oltre IVA al 10%;
- con DTD n. 4542 del 29/12/2023 si è provveduto a integrare la determinazione di aggiudicazione n. 4485/2023 per omissione di dati relativi i progetti PNRR;
- con DTD n. 652 del 20/12/2024 si è provveduto ad affidare alla **Società Atheste Costruzioni S.r.l.** con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo n. 45/C, C.F. e P. IVA 01566420285, i lavori di “Riqualificazione della palestra Pascoli di Via del Tintoretto n. 1 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola” per l’importo complessivo di € 399.544,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 75.000,00 ed oltre IVA al 10% come per legge pari ad € 47.454,44 per un totale complessivo di € **521.998,87** impegnando la somma con copertura economica al capitolo di bilancio di spesa 210201/7610 denominato “ PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610-7611)” - **codice impegno n. 204241**;
- con DTD n. 2150 del 17/06/2024 si è provveduto ad autorizzare l’Impresa Atheste Costruzioni – p.iva 01566420285 a subappaltare le opere di montaggio e smontaggio di ponteggi alla Ditta **A.S. PONTEGGI SNC DI ELSAYED HOHAMED GOMAA SHAWKI & C.**, con sede legale in Località Staffolo n.75, 30020 Torre di Mosto (VE) per l’importo lavori pari € **29.815,00** di cui € **1.015,00** per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 2160 del 19/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l’Impresa Atheste Costruzioni – p.iva 01566420285 a subappaltare i lavori di realizzazione di impianti elettrici e meccanici, compreso il lavaggio impianti all’impresa “**ROCI IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**” CF/PI 01601050295, con sede legale in Via Enzo Ferrari, 2 35046 Borgo Veneto (PD) per l’importo totale dei lavori pari a € **19.385,71** di cui € 685,71 per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 2563 del 19/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l’Impresa Atheste Costruzioni – p.iva 01566420285 a subappaltare i lavori di demolizione copertura, lievo e ripristino intonaci all’impresa “**MARIUS COSTRUZIONI SRLS**” CF/PI 01650250291, con sede legale in Via Enrico

Berlinguer, 166 45033 Bosaro (RO) per l'importo lavori pari € **19.000,00** di cui € 800,00 per oneri della sicurezza;

- con DTD n. 2564 del 19/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l'Impresa Atheste Costruzioni – p.iva 01566420285 a subappaltare la fornitura e posa di manufatti in carpenteria metallica all'impresa “**CLARC SRL**” CF/PI 04605220260, con sede legale in Strada Cortenova n.2 31018 Gaiarine (TV) per l'importo lavori pari € **49.265,64** di cui € 1.265,64 per oneri della sicurezza;

- con DTD n. 2565 del 19/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l'Impresa Atheste Costruzioni – p.iva 01566420285 a subappaltare i lavori di realizzazione della copertura in pannello sandwich e relative lattonerie all'impresa “**VEZI LATTONERIA & COPERTURE DI VEZI PETRIT**” CF/PI VZEPRT92L07Z100A, con sede legale in Via Salvarola, 19 35044 Montagnana (PD) per l'importo lavori pari € **32.660,00** di cui € 1.660,00 per oneri della sicurezza;

- con DTD n. 1300 del 07/04/2025 si è provveduto ad approvare sotto il profilo tecnico la perizia suppletiva di variante dando atto che la stessa comporta un aumento del contratto a favore della Ditta ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L pari ad € 49.932,28 (al netto di oneri e IVA), portando l'importo dei lavori a € 524.476,71 oltre IVA 10% di € 52.447,67 per un totale di € 576.924,38, da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione incluse le somme dovute al ribasso d'asta, perizia da sottoporre ad autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il portale Futura;

- con DTD n. 4066 del 18/11/2025 si è provveduto ad approvare la “modifica del contratto” in aumento a favore dell'appaltatore lavori **Ditta ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L** pari ad € 49.932,28 (al netto di oneri e IVA), portando l'importo dei lavori a € 524.476,71 oltre IVA 10% di € 52.447,67 per un totale di € 576.924,38 ed impegnare la somma in aumento di € 49.932,28 oltre IVA al 10% di € 4.993,23 per un totale di € 54.925,51- **codice impegno n.211519**;

- con determinazione dirigenziale n. 4924 del 31/12/2025 la sezione Suolo e Fabbricati ha provveduto ad impegnare a favore della stessa le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche (già previste nel quadro economico di progetto) e quantificando in euro 10.298,60 la quota incentivi alle funzioni tecniche, al capitolo 2102017610 “PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610-7611)”, così ripartiti:

- € **8.238,88** per incentivi funzioni tecniche quota 80% - **codice impegno n. 212353**;

- € **2.059,72** per incentivi funzioni tecniche quota 20% - **codice impegno n. 212354**;

- è stato acquisito il Certificato di Regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 23/12/2025, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 09/06/2026;

- con DTD n. 1128 del 26/03/2026 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di Redazione del Certificato di Prestazione Energetica post operam dell'edificio scolastico “Scuola Giovanni Pascoli di Via del Tintoretto a Rovigo **all'Ing. Edoardo Avezzù**, libero professionista con sede in via Vittorio Bottego n.16 - 45100 Rovigo C.F.

VZZDRD90T17H620U - P.IVA 01559240294, per l'importo netto di € 3.900,00 oltre IVA 22% pari a € 858,00, per un totale complessivo di € 4.758,00 impegnando la relativa somma al capitolo 210201/7610 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000030006 Piano per Infrastrutture per lo Sport nelle Scuole - Palestra Pascoli (Vinc. E. 210420/7610-7611)" – **impegno n. 214072/2026;**

- con DTD n. 1430 del 20/04/2026 si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.656,99 a favore **dell'ing. Stefano Geddo** p.Iva 00730660297 - c.f. GDDSFN58R24H620E per le competenze di "redazione di perizia suppletiva di variante" somma che trova copertura al capitolo di spesa n. 210201/7610 denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610)" – **codice impegno n. 214211;**

- con DTD n.1579 del 30/04/2026 si è provveduto ad affidare alla ditta **NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.** P.IVA: 00415670280 la fornitura di attrezzatura per la Palestra ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" SITA IN VIA DEL TINTORETTO, N. 1 e di impegnare la somma di € 16.781,00 oltre IVA 22% per un totale pari a **euro 20.472,82** che trova copertura nell'ambito del quadro economico progettuale al capitolo 210201/7610 denominato PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610-7611) - **codice impegno 214279;**

- con DTD n. 2203 del 24/06/2026 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione/Fornitura avvenuta da parte della Ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l., redatto in data 9/6/2026 e sottoscritto congiuntamente dal DEC/RUP, dal Dirigente nonché dalla Ditta interessata e liquidata la fattura a saldo relativa all'avvenuta fornitura di attrezzatura per la Palestra "Pascoli";

- con DTD n. 2215 del 26/06/2026 si è provveduto a rettificare e integrare le Determine Dirigenziali indicate nell'Allegato A) relative all'Opera 191 denominata: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA PASCOLI DI VIA DEL TINTORETTO" - CUP G19I22000030006, in quanto presentano sia errori materiali che formali per omissione dei riferimenti obbligatori PNRR, errori che non vanno a inibire i successivi atti/provvedimenti assunti;

- con DTD n. 2329 del 03/07/2026 si è provveduto a rettificare e integrare la DTD n. 2203 del 24/06/2026 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione/Fornitura avvenuta da parte della Ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l., per meri errori materiali e formali che non vanno ad inibire i successivi atti/provvedimenti assunti;

- con DTD n. 3016 del 27/08/2026 si è provveduto a **quantificare e ripartire** le somme da attribuire ai dipendenti interessati agli incentivi per funzioni tecniche;

- con DTD n. 3066 del 02/09/2026 si è provveduto ad eseguire le registrazioni contabili degli impegni di spesa degli incentivi funzioni tecniche, con relativo accertamento e liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 36/2023, per la somma di € 4.752,97;

- **Ai fini delle liquidazioni sono stati emessi i seguenti atti contabili:**

☐ **Ditta Atheste Costruzioni S.r.l. – P.IVA 01566420285**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	IVA REVERSE CHARGE LIQUIDATA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 2491 del 16/07/2024	€ 104.399,77		n. 117/1 del 5/07/2024	ANTICIPAZIONE 20%
n. 3241 del 26/09/2024	€ 142.201,50		n. 149/1 del 19/09/2024	LIQUIDAZIONE SAL 1
N.4543 del 18/12/2024	€ 25.155,56	€ 2.515,56	n.187/1 del 03/12/2024	LIQUIDAZIONE SAL 2
N.4543 del 18/12/2024	€ 135.100,15		n.201/1 del 12/12/2024	LIQUIDAZIONE SAL 2
n. 267 del 24/01/2025	€ 14.554,62	€ 1.455,46	n. 255/1 del 30/12/2024	LIQUIDAZIONE SAL 3
n. 267 del 24/01/2025	€ 78.166,87		n. 254 del 30/12/2024	LIQUIDAZIONE SAL 3
n. 1254 del 08/04/2026	€ 29.477,74	€ 2.947,77	n. 19/1 del 13/02/2026	LIQUIDAZIONE SAL 4
n. 1254 del 08/04/2026	€ 38.064,74		n. 40/1 del 16/03/2026	LIQUIDAZIONE SAL 4
n. 3226 del 15/09/2026	€ 1.206,29	€ 120,63	n. 136/1 del 14/09/2026	LIQUIDAZIONE RITENUTE 0.5%
n. 3226 del 15/09/2026	€ 1.557,70		n. 134/1 del 14/09/2026	LIQUIDAZIONE RITENUTE 0.5%
Totali costi liquidati	€ 569.884,94	€ 7.039,42	Tot. € 576.924,36 - Economia di € 0,02 rispetto agli impegni assunti di € 576.924,38	

📄 **Nuova Radar Coop S.C.R.L. P.IVA: 00415670280**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 2203 del 24/06/2026	€ 20.472,82	n. 5/E DEL 19/01/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 20.472,82	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

📄 **Ing. Stefano Geddo, P. IVA 00730660297 e C.F. GDDSFN58R24H620E**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 549 del 13/02/2026	€ 38.064,00	n. 5/E DEL 19/01/2026	ACCONTO – servizi di progettazione e DL
N. 1189 del 01/04/2026	€ 14.332,69	n. 20/E del 19/03/2026	SALDO – servizi di progettazione e DL
N. 1626 del 07/05/2026	€ 15.656,99	n. 32/E del 27/04/2026	SALDO – competenze per perizia di variante
Totali costi liquidati	€ 68.053,68	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

📄 **Ing. Edoardo Avezzù - C.F. VZZDRD90T17H620U - P.IVA 01559240294**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 1467 DEL 22/04/2026	€ 4.758,00	n. FPA 1/26 del 03/04/2026	SALDO
Totali costi liquidati	€ 4.758,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

☐ **Spese pubblicità, contributo ANAC**

DETERMINA LIQUIDAZIONE	DI	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 797 DEL 01/03/2024		€ 250,00	Codice MAV 01030662402011270	SALDO
N. 3107 DEL 04/10/2023		€ 35,00	Codice MAV 01030661202001441	SALDO
Totali costi liquidati		€ 285,00	corrispondenti agli impegni di spesa assunti	

☐ **Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 36/2023**

DETERMINA LIQUIDAZIONE	DI	IMPORTO FATTURA	NUMERO FATTURA	CAUSALE
N. 3066 del 02/09/2026		€ 4.752,97	Come da Ripartizione incentivi Pascoli – allegato alla determina	SALDO
Totali costi liquidati		€ 4.752,97	Economia di € 3.485,91 rispetto all'impegno assunto di € 8.238,88	

Per quanto sopra esposto si dà atto che:

1. il Costo Complessivo dell'opera risulta essere di € 675.246,83 di cui:

- ☐ Totale Lavori liquidati (IVA compresa) € 576.924,36;
- ☐ Totale Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi) liquidata € 72.811,68;
- ☐ Totale forniture (Iva e oneri compresi) liquidate € 20.472,82
- ☐ Totale Incentivi art.113 Dlgs. 50/2016 liquidati € € 4.752,97
- ☐ Totale Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF liquidate (iva compresa) liquidate € 285,00;

2. le Economie risultanti ammontano a € 21.256,30 di cui:

- ☐ Somme non impegnate finanziamento PNRR € 15.710,67,
- ☐ Su incentivi funzioni tecniche 80% € 3.485,91,
- ☐ Su incentivi funzioni tecniche 20% € 2.059,72,

3. si intende con il presente atto approvare il sottostante quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" SITA IN VIA DEL TINTORETTO N. 1 - ROVIGO - CUP G19I22000030006				
Importo del progetto ammonta complessivamente ad € 696.503,15 finanziati PNRR				
			QUADRO ECONOMICO FINALE	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR+FOI
A	LAVORI			€ 696.503,15
A1	Lavori liquidati iva esclusa		€ 248.338,09	
A2	Importo della manodopera iva esclusa		€ 133.720,52	
A3	Oneri della sicurezza iva esclusa		€ 142.418,08	
	Importo complessivo lavori		€ 524.476,69	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su lavori (A1+A2+A3)		€ 52.447,67	
B2	Spese tecniche Incarichi esterni liquidate (Iva ed oneri compresi)		€ 72.811,68	
B3	Forniture (Iva ed oneri compresi)		€ 20.472,82	
B4	Spese pubblicità, contributo ANAC, costi acquisizioni pareri VV.FF liquidate (iva compresa)		€ 285,00	
B5	Incentivi art.113 Dlgs. 50/2016 liquidati		€ 4.752,97	
B6	Economie:			
	- Somme non impegnate finanziamento PNRR		€ 15.710,67	
	- Da impegni di spesa assunti Ditta Atheste Costruzioni s.r.l.		€ 0,02	
	- Da impegno incentivi funzioni tecniche 80%		€ 3.485,91	
	- Da impegno incentivi funzioni tecniche 20%		€ 2.059,72	
	Importo complessivo somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)		€ 172.026,46	
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 696.503,15	

Visti:

- ☐ Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con particolare riferimento all'art. 116 (Collaudo e verifica di conformità);
- ☐ Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Tutto ciò premesso si

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di dare atto che il **Costo Complessivo dell'opera ammonta a € 675.246,83;**
3. di dare atto che le **Economie risultanti ammontano a € 21.256,32;**
4. **di approvare il quadro economico finale indicato nel presente atto;**
5. di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per assenza di adempimenti di competenza;
6. di precisare che le attività svolte oggetto di Collaudo Tecnico Amministrativo riguardano il progetto identificato con CUP G19I22000030006 finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale