COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Manutentivi Cimiteriali

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RICCOBONI": MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



PLANIMETRIA DI CANTIERE

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l' esecuzione

RUGGERO arch. Filippo

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

MODONESI Ing. Federico

Rovigo, maggio 2022

- RECINZIONE DI CANTIERE
- PERCORSI PERSONALE/DIPENDENTI DEL CANTIERE
- AREA BARACCAMENTI/STOCCAGGIO/WC
- MANTOVANA
- PONTEGGIO (DISTACCO MAX 20 CM)
- AREA STOCCAGGIO MATERIALE
- A — BARACCA UFFICIO CON WC E LAVABO
- B — BARACCA SPOGLIATOI CON WC E LAVABO
- WC — NR. 2 WC PER FORNITORI E ALTRE AZIENDE

TAVOLA NON IN SCALA

ANCORAGGI DEL PONTEGGIO

Interasse Orizzontale tra 2 ancoraggi	m	3,6
Interasse Verticale tra 2 ancoraggi	m	3,2
Superficie Max ponteggio per ciascun ancoraggio ...	mq	11,52
Forza di taglio ancoraggio	daNcm	1000
Coppia di serraggio dei giunti (vedi tipologia)	daNcm	600
Forza di scorrimento limite dei giunti (vedi tipologia) daN		1000



ANCORAGGIO AD ANELLO
Alameto tondino ..... mm 8

ANCORAGGIO A CRAVATTA



ANCORAGGIO A TASSELLO
Resistenza ad estrazione daN 1300

ANCORAGGIO A VITONE
N. viteria a contrasto ..... n 1
Lunghezza vitone (L) ..... cm 70
Distanza ancoraggio (D) cm 20

DISPORRE UN CORRENTE ORIZZONTALE IN TUBI E GIUNTI SUL TELAIO INTERNO AD OGNI LIVELLO ANCORATO.

N.B.: I TASSELLI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE DI TRAZIONE PER VERIFICARE LA RISPONDENZA ALLA TENSIONE DI TRAZIONE DI CALCOLO.

PONTEGGIO DI FRONTE



PONTEGGIO DI LATO



SCHEMA TIPO PONTEGGIO

PARTICOLARE APPOGGIO PONTEGGIO SU PIANO INCLINATO



PARTICOLARE APPOGGIO PONTEGGIO



PRESCRIZIONI:

1. le tavole di ripartizione poste alla base del ponteggio devono essere in legno di spessore non inferiore a 4 cm;
2. le tavole devono essere centrate rispetto ai montanti, a nodo pare terminale, devono fuoriuscire rispetto alla basetta, di almeno 20 cm

