COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RICCOBONI": MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



H

CRONOPROGRAMMA

Collaborazione tecnica

BOZZA geom. Sandro

MANENTE geom. Moreno

PAPA Ing. Alessio

TOMIATO geom. Leonardo

Progettazione

MODONESI Ing. Federico

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

MODONESI Ing. Federico

Rovigo, maggio 2022

Progetto Esecutivo
Scuola secondaria di primo grado Riccoboni: manutenzione straordinaria impianti e sostituzione serramenti per efficientamento energetico

CRONOPROGRAMMA

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	1				2				3				4
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Allestimento del cantiere, box uffici, box servizi, recinzione, cartellonistica														
2	Ponteggi esterni – a settori e con tempi diversi														
3	Spostamento e sistemazione arredi/materiale interno - a settori e con tempi diversi														
4	Rimozione serramenti esterni esistenti completi di vetro ed accessori e veneziane - a settori e con tempi diversi														
5	Nuovi serramenti completi di vetro ed accessori - a settori e con tempi diversi														
6	Rimozione porte interne														
7	Demolizione turche e sottofondo, formazione nuovo scarico per water – chiusura con calcestruzzo e massetto di sottofondo per nuovo pavimento														
8	Nuovo pavimento nei box w.c. e rivestimento dove necessario														
9	Nuovo water completo di cassetta di cacciata e collegamenti idrici.														
10	Nuove porte interne														
11	Manutenzione della facciata continua in profili di acciaio – alluminio e pannelli vetrati;														
12	Rimozione ventilconvettori e posa nuovi ventilconvettori														
13	Tinteggiatura interna - a settori e con tempi diversi														
14	Rimozione ponteggi esterni														
15	Rimozione allestimento cantiere														
16	Pulizie finali: interne ed esterne - a settori e con tempi diversi														

parziale	**150 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI**

Progetto Esecutivo
Scuola secondaria di primo grado Riccoboni: manutenzione straordinaria impianti e sostituzione serramenti per efficientamento energetico

CRONOPROGRAMMA

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	4			5				6				7	
		SETTIMANE	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Allestimento del cantiere, box uffici, box servizi, recinzione, cartellonistica														
2	Ponteggi esterni – a settori e con tempi diversi														
3	Spostamento e sistemazione arredi/materiale interno - a settori e con tempi diversi														
4	Rimozione serramenti esterni esistenti completi di vetro ed accessori e veneziane - a settori e con tempi diversi														
5	Nuovi serramenti completi di vetro ed accessori - a settori e con tempi diversi														
6	Rimozione porte interne														
7	Demolizione turche e sottofondo, formazione nuovo scarico per water – chiusura con calcestruzzo e massetto di sottofondo per nuovo pavimento														
8	Nuovo pavimento nei box w.c. e rivestimento dove necessario														
9	Nuovo water completo di cassetta di cacciata e collegamenti idrici.														
10	Nuove porte interne														
11	Manutenzione della facciata continua in profili di acciaio – alluminio e pannelli vetrati;														
12	Rimozione ventilconvettori e posa nuovi ventilconvettori														
13	Tinteggiatura interna - a settori e con tempi diversi														
14	Rimozione ponteggi esterni														
15	Rimozione allestimento cantiere														
16	Pulizie finali: interne ed esterne - a settori e con tempi diversi														

TOTALE	150 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI