PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSESTAMENTO N. 2 - CONTO FINALE
SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSESTAMENTO N. 1	ASSESTAMENTO N. 2 / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
								IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**							
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	162.500,00	162.500,00			0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 3,30% Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO)			**5.362,50**				
		Importo al netto del ribasso			**157.137,50**	**157.137,50**			
B		Oneri di sicurezza	**€.**	4.500,00	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	167.000,00	**161.637,50**	**161.637,50**			
		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / CONTO FINALE	**€.**			161.637,50	**161.633,28**		-4,22
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	3.892,00	9.790,75	9.958,75	9.963,39	4,64	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.						
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.						
		a) incarico CSP e CSE	€.	3.843,00	3.843,00	3.675,00	3.675,00		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	16.700,00	16.163,75	16.163,75	16.163,33		-0,42
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**4,64**	**-4,64**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico