COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BONIFACIO": MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



H

CRONOPROGRAMMA

Collaborazione tecnica

BOZZA geom. Sandro

MANENTE geom. Moreno

PAPA Ing. Alessio

TOMIATO geom. Leonardo

Progettazione

MODONESI Ing. Federico

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

MODONESI Ing. Federico

Rovigo, maggio 2022

Progetto Esecutivo
Scuola secondaria di primo grado Bonifacio: manutenzione straordinaria per efficientamento energetico
CRONOPROGRAMMA

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	1				2				3				4
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Allestimento del cantiere, box uffici, box servizi, recinzione, cartellonistica														
2	Ponteggi esterni – a settori e con tempi diversi														
3	Spostamento e sistemazione arredi/materiale interno - a settori e con tempi diversi														
4	Rimozione serramenti esistenti completi di vetro ed accessori, rimozione davanzali, rivestimenti pilastri, tamponamenti controsoffitto e veneziane - a settori e con tempi diversi														
5	Rivestimento davanzali, rivestimento dei pilastrini, pannellatura parte controsoffitto: con lamiere di alluminio complete di pannello coibente - a settori e con tempi diversi														
6	Nuovi serramenti completi di vetro ed accessori e veneziane - a settori e con tempi diversi														
7	Tinteggiatura interna - a settori e con tempi diversi														
8	Rimozione ponteggi esterni														
9	Rimozione allestimento cantiere														
10	Pulizie finali: interne ed esterne - a settori e con tempi diversi														

parziale	90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	4			5				6				7	
		SETTIMANE	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	Allestimento del cantiere, box uffici, box servizi, recinzione, cartellonistica														
12	Ponteggi esterni – a settori e con tempi diversi														
13	Spostamento e sistemazione arredi/materiale interno - a settori e con tempi diversi														
14	Rimozione serramenti esistenti completi di vetro ed accessori, rimozione davanzali, rivestimenti pilastri, tamponamenti controsoffitto e veneziane - a settori e con tempi diversi														
15	Rivestimento davanzali, rivestimento dei pilastrini, pannellatura parte controsoffitto: con lamiere di alluminio complete di pannello coibente - a settori e con tempi diversi														
16	Nuovi serramenti completi di vetro ed accessori e veneziane - a settori e con tempi diversi														
17	Tinteggiatura interna - a settori e con tempi diversi														
18	Rimozione ponteggi esterni a settori e con tempi diversi														
19	Rimozione allestimento cantiere														
20	Pulizie finali: interne ed esterne - a settori e con tempi diversi														

TOTALE	180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI