COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 2518 DEL 07/08/2023

OGGETTO: OP 140 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - PNRR M2 C4 INV. 2.2. - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - CUP G14H20000830001 - CIG. 9144138D61.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 45 del 28/03/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la delibera del C.C. n 10 del 28/02/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n 24 del 08/02/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'"Intervento di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo e nelle frazioni", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 722.248,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 27.751,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 250.000,00 per somme in amministrazione diretta;
- l'intervento è interamente finanziato con contributo del Ministero dell'interno (art.1 c.139 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) annualità 2021 (Decreto del 23 febbraio 2021), confluito su fondi PNNR iscritto nel bilancio comunale in Entrata al Cap. 275420/7001 denominato PNRR contributo statale per interventi di smaltimento acque bianche (VINC. S. 275201/7001) – Accertamento n. 73470 esigibilità 2022 ed in spesa Spesa al Cap. 275201/7001 denominato: "PNRR- interventi di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo (VINC. E. 275420/7001)";
- l'opera è identificata dal codice CUP **G14H20000830001;**
- i lavori principali sono stati affidati alla ditta DP Costruzioni srl con sede a Scansano (GR) con determina dirigenziale n.1215 del 15/04/2022 e sono attualmente in corso;

Considerato che in fase esecutiva è emersa la necessità di introdurre lavorazioni e modifiche non sostanziali che pur comportando un assestamento contabile delle lavorazioni a misura non alterano la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'appaltatore;

Vista la perizia redatta in data 13 luglio 2023, dal D. L., ing. Simone Spalmotto, in atti con prot. n. 57850 del 27/07/2023 dalla quale si evincono le ragioni a sostegno della stessa perizia, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Schema atto di sottomissione - elenco nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Adeguamento prezzi D.Lgs 50/2022
- Quadro economico di raffronto

agli atti dell'ufficio LL.PP- sezione suolo;

Considerato che a seguito delle opere in variante l'importo contrattuale aggiuntivo risulta essere di € 47.120,79, la cui copertura finanziaria risulta assicurata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera, allegato;

Considerato che la modifica contrattuale è inferiore:

- alla soglia di cui all'art 35 del D. Lgs 50/2016 ora art. art 14 del D. Lgs 36/2023;

- al 15% del valore iniziale del contratto;

e che quindi la modifica contrattuale rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ora art 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023;

Richiamato comunque l'art. 226 comma 2 del D. Lgs 36/2023 per il quale le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visti:

- il D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di approvare, ai sensi dell'art 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ora art 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023, la perizia suppletiva e di variante n.1, relativa ai lavori in premessa indicati, redatta dal Direttore dei lavori, ing. Simone Spalmotto, in data 13/07/2023, dell'importo complessivo, immutato di € 1.000.000,00, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Schema atto di sottomissione - elenco nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Adeguamento prezzi D.Lgs 50/2022
- Quadro economico di raffronto

ed in particolare il quadro economico periziato che risulta essere:

1. Lavori	
1.1 lavori a base d'asta	€ 669.021,80
1.2 oneri della sicurezza no soggetti a ribasso	€ 29.223,21
sommano (1)	**€ 698.245,01**
2 Somme a disposizione dell'Amministrazione	
2.1 rilievi accertamenti indagini	€ 12.074,10
2.2 allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 6.071,42
2.3 incentivo per funzioni tecniche – art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 15.000,00
2.4 IVA 10 % su (1)	€ 69.824,50
2.5 spese tecniche (oneri previdenziali ed iva compresi)	€ 110.000,00
2.6 contributi di gara anac	€ 60,00
2.7 spese per collaudi (oneri previdenziali ed iva compresi)	€ 3.164,47
2.8 spese varie	€ 0,00
2.9 lavori imprevisti e arrotondamenti	€ 23.329,55
2.10 oneri per adeguamento prezzi già contabilizzati DL 50/2022 art 26 inclusa iva al 10%	€ 36.930,95
2.11 oneri presunti per adeguamento prezzi opere a finire DL 50/2022 art 26 inclusa iva 10%	€ 25.300,00
sommano (2)	**€ 301.754,99**
totale	

3. di prendere atto che le lavorazioni in perizia pur comportando un assestamento contabile delle lavorazioni a misura non alterano la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'appaltatore e comportano un incremento dell'importo contrattuale di netti € 47.120,79, la cui copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito del quadro economico;

4. di prendere atto che la perizia di cui trattasi non comporta variazione in aumento o diminuzione superiori al limite del quinto d'obbligo e pertanto non si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi di legge ma si provvederà alla sottoscrizione di atto di sottomissione;

5. di impegnare la somma di € 51.832,87 (I.V.A. al 10% inclusa) facendo fronte alla stessa nell'ambito del quadro economico originario tra le somme a disposizione e che trova copertura al capitolo di spesa n. 275201/7001 denominato:"PNRR-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO (VINC. E. 275420/7001)"– prenotazione 192948 – esigibilità 2023 - P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche;

6. di dare atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, il termine per l'ultimazione dei lavori, già previsto in 300 gg naturali e consecutivi, viene prorogato di 60 gg, come risulta dall'atto di sottomissione, già sottoscritto dall'appaltatore a prova dell'impegni assunti;

7. di approvare il quadro economico di assestamento ed il cronoprogramma della spesa, allegati, quali parte integrante del presente atto;

8. di precisare che:

- il CUP è: G14H20000830001;
- il CIG è: 9144138D61;

9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

10. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

11. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale