Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 2484 DEL 15/07/2025

OGGETTO: PNRR M5 C2.3 I-3.1 : REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO. CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP G15B22000080001, CIG 972628504C.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori

Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto polivalente indoor dell'importo complessivo di 2.100.000,00 € la cui copertura economica è assicurata con i fondi PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo di €. 2.100.000,00 sul Capitolo in entrata 210420/7600 "PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER NUOVO IMPIANTI POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. S. 210201/7600)" ed in spesa al capitolo 210201/7600 "PNRR - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. E. 210420/7600)";
- con DTD n. 984 del 24/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, avente ad oggetto "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero – ambito PNRR" dell'importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con medesima DTD n. 984 del 24/03/2023 si è inoltre provveduto ad avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori suindicati, dell'importo complessivo di € 1.628.000,00 (comprensivi di € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% per un importo totale pari a € 1.790.800,00;
- con DTD n. 1047 del 30/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'Impresa NOVA QUADRI S.R.L. con sede a RAGUSA (RG) in ZONA INDUSTRIALE III FASE, Viale 15 n.2 – c.f. 01473720884 l'appalto per i lavori di "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero" – ambito PNRR per l'importo di affidamento è pari ad € 1.403.682,00 oltre 32.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 143.568,20 per un totale pari ad € 1.579.250,20;
- con DTD n.2727 del 07/08/2024 si è preso atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale

della Ditta appaltatrice, già Nova Quadri s.r.l., in NQ Italia s.r.l.;

- il contratto tra il comune di Rovigo e l'Impresa Nova Quadri s.r.l. è stato sottoscritto in data 20/12/2023;
- il direttore dei lavori è l'Arch. Gianluca Trentini;
- i lavori sono stati consegnati in data 11/7/2024;
- a seguito delle sospensioni dei lavori concesse, la scadenza del tempo utile risulta essere il 5/8/2025;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice, con nota del 1/7/2025, in atti con prot. n. 49066 del 1/7/2025, hafatto richiesta di proroga ai sensi dell'art. 2.10 del C.S.A di giorni 115 per l'ultimazione dei lavori;
- il RUP, Ing. Federico Modonesi, preso atto del parere del Direttore dei lavori, ritiene sussistere le condizioni per concedere una proroga di **100 (cento)** giorni per ultimare i lavori;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

Visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che il firmatario dell'atto coincide con il Responsabile del Procedimento in quanto trattasi di provvedimento assunto nell'ambito delle funzioni di RUP del progetto;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. di concedere, in qualità di RUP, sentito il Direttore dei lavori, una proroga di **100 (cento)** giorni naturali e consecutivi;
3. di dare atto che il nuovo termine per dare l'opera finita risulta essere il **14/11/2025**;
4. di dare atto che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
5. di precisare che i lavori sono identificati dai seguenti codici: **CUP G15B22000080001, CIG 972628504C**;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018 e dell'art 6 /bis della legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa,

a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale