COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3834 DEL 03/11/2025

OGGETTO: **OP 171 – PNRR – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IN VIA OROBONI - CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA CI.MO.TER S.R.L. - CUP G15I21000010001, CIG A038E9721B**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto

Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/4/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei Procedimenti ai sensi della Legge n. 241/1990, nell'ambito delle funzioni attribuite alla alla Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati, inerenti le opere P.N.R.R. oltre che le opere confluite nonché quelle successivamente uscite dal P.N.R.R. stesso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

• con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO – NEXT GENERATION EU";

• con Determinazione Dirigenziale n. 1740 del 25.5.2023 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 204450 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL

D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 1 – SERVIZI TECNICI, ai seguenti operatori economici:

- PLANUM SRL (mandataria) P.IVA 04480300278
- GEOL. DIEGO MORTILLARO (mandante) P.IVA 03511850277

per l'importo di € 108.509,71 + oneri previdenziali 4% pari a € 4.340,39 + IVA 22% pari a € 24.827,02 per un totale complessivo di € 137.677,12;

• con la Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via Oroboni e opere di urbanizzazione della progettualità Pinqua, validato dal RUP in data 12.10.2023 ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs.

50/2016 (prot. 77474 del 12.10.2023), a seguito di verifica effettuata ai sensi del c. 6 lett. c) del citato articolo, dell'importo complessivo di € 2.878.199,99 che trova la seguente copertura finanziaria:

- quanto ad € 2.278.199,94 dalla quota di contributo ministeriale:

  € 1.898.500,00 in entrata capitolo 230420/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA-OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

  € 379.699,99 in entrata capitolo 230420/7200 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

- quanto ad € 567.846,00 derivante da destinazione dell'avanzo libero al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
- quanto ad € 32.154,00 derivante da destinazione dell'avanzo destinato al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

Visti:

- la DTD 1069 del 6.4.2022 con la quale il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0204454 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI, ai seguenti operatori economici:
  - **C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria)** con sede a Rovigo in Via Amos Bernini 9, P.IVA

00594070294,
• **ECOVIE S.R.L. (Mandante)** con sede ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo 25, P.IVA 01444350282;

Considerato che:

il quadro economico di PROGETTO ESECUTIVO prevede un importo lavori pari ad € 1.523.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00 per un totale di € 1.563.000,00;

a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di Accordo Quadro, pari al 5,00%, l'importo a base di affidamento ammonta ad € 1.446.850,00 + oneri sicurezza pari ad € 40.000,00 per un totale di € 1.486.850,00 oltre IVA al 10% di € 146.685,00 per un totale complessivo di € 1.635.535,00 che trova copertura economica al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

con determinazione a contrarre n.4068 del 11/12/2023 è stato emesso OdA in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot.0204454 del 05/07/2022;

con determinazione n.3154 del 17/09/2024 si è provveduto ad aggiudicare con valore di efficacia e di impegnare la spesa per adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0204454 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI, all'ATI costituita da **C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria)** con sede a Rovigo in via Amos Bernini 9, P.IVA 00594070294 e **ECOVIE S.R.L. (Mandante)** con sede ad Albignasego (PD) in via Marco Polo 25, P.IVA 01444350282; per l'importo totale complessivo di **€ 1.635.535,00;**

- la ditta C.I.MO.TER. S.R.L., Mandataria dell'ATI costituita da C.I.MO.TER. S.R.L. con sede a Rovigo in via Amos Bernini 9, P.IVA 00594070294 e ECOVIE S.R.L. (Mandante) con sede ad Albignasego (PD) in via Marco Polo 25, P.IVA 01444350282, ha fatto richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori di 80 giorni spostando il termine dal 04/11/2025 al 23/01/2026;
- il RUP, Ing. Federico Modonesi, preso atto del parere del Direttore dei lavori, ritiene sussistere le condizioni per concedere una proroga definendo come termine ultimo di ultimazione lavori il 23/01/2026;

Visti il:

- D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- l'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- il DURC ditta C.I.MO.TER. S.R.L, cert.INPS n.47657662 con scadenza 29/01/2026 ;
- il DURC ditta ECOVIE S.R.L., cert.INAIL n.50425037 con scadenza 26/12/2025 ;

Preso atto che il firmatario dell'atto coincide con il Responsabile del Procedimento in quanto trattasi di provvedimento assunto nell'ambito delle funzioni di RUP del progetto;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

   di concedere, in qualità di RUP, sentito il Direttore dei lavori, la proroga di 80 giorni naturali e consecutivi all'ATI costituita da **C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria)** con sede a Rovigo in via Amos Bernini 9, P.IVA 00594070294 e **ECOVIE S.R.L. (Mandante)** con sede ad Albignasego (PD) in via Marco Polo 25, P.IVA 01444350282;

   di dare atto che il nuovo termine per dare l'opera finita risulta essere il **23/01/2026**;

   di dare atto che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;

   di precisare che i lavori sono identificati dai codici **CUP G15I21000010001** e **CIG A038E9721B;**

   di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018 e dell'art 6 /bis della legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

   di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;

   di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale