COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3993 DEL 13/11/2025

OGGETTO: OP 192 - PNRR M4 C1 INT. 1.3 - PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000050006, CIG A03CDA1799 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027, RELATIVA NOTA

DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027, BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2025 "MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 24/12/2024 RELATIVO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI".

Premesso che:

- con D.G.C. n. 58 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica di Riqualificazione Architettonica, Funzionale e Messa in Sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W.A. Mozart, n. 8 – Rovigo;
- con DTD n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di **€ 1.929.629,79** (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo in uscita 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi;
- con la medesima DTD n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni" sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:

  - Ing. Andrea Grifò, P.IVA: 01616450290 c.f. GRFNDR94S28E512H ;
  - Ing. Michele Beccati cf.: BCCMHL75R25H620N;
  - P.I. Riccardi Simone cf.: RCCSMN78A22D548G;
  - Arch. Paolo Nalini cf. NLNPLA64D30A944E;
  - Geol. Piergiorgio Spadon cf.: SPDPGR73B12A059E.

- con DTD n. 2762 del 31/08/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E

MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO RICCOBONI” VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - **CUP G19I22000050006** NEXT GENERATION EU” agli atti di questo Ente, dell’importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori (di cui € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), validato in data 30/8/2023 con “Verbale di verifica e validazione” ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con determina a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di “PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO RICCOBONI” VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - CUP G19I22000050006 NEXT GENERATION EU”, dell’importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € **147.900,00** per un totale complessivo pari ad € **1.626.900,00**;
- con DTD n. 4531 del 29/12/2023 si è provveduto a disporre l’aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “SINTEL” di Aria Lombardia S.p.A., procedura ID 177474327, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" Via W. A. Mozart, n. 8 – AMBITO PNRR, aggiudicandoli alla ditta **EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 *“in avvalimento”* con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219** per l’importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad € 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);
- con DTD n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla ditta EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 *“in avvalimento”* con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni” sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo per l’importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad € 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86;

Dato atto che:

in corso d’esecuzione dei lavori sono state rinvenute situazioni impreviste e imprevedibili e necessità di lavorazioni supplementari inquadrabili nell’ambito dell’art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs.

50/2016, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica facente parte degli elaborati di perizia depositati agli atti d'ufficio, per le quali il direttore dei lavori Ing. Michele Beccati ha ravvisato l'esigenza di proporre una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera che non altera la natura e la destinazione dell'opera, composta dai seguenti elaborati (agli atti d'Ufficio);

- Relazione illustrativa perizia variante
- Quadro economico perizia variante
- Computo metrico perizia variante
- Quadro comparativo perizia variante
- Atto Sottomissione
- Analisi nuovi prezzi
- Verbale nuovi prezzi

Considerato che tale perizia di variante comporta un aumento del contratto pari ad € 342.132,43 (al netto dell'IVA), portando l'importo dei lavori ad € 1.620.151,39 oltre IVA 10% di € 162.015,14 per un totale di € 1.782.166,53, da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione (incluse le somme dovute al ribasso d'asta);

Visti altresì:

- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. le argomentazioni in premessa richiamate sono parti integranti e sostanziali del presente atto e date per integralmente riportate;

2. di approvare la modifica del contratto in fase di esecuzione dovuta alle situazioni dettagliatamente descritte nella relazione di perizia depositata agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati agli atti dell'ufficio tecnico OO.PP.:

- Relazione illustrativa perizia variante
- Quadro economico perizia variante
- Computo metrico perizia variante
- Quadro comparativo perizia variante

- Atto Sottomissione
- Analisi nuovi prezzi
- Verbale nuovi prezzi

3. di dare atto che tale perizia di variante comporta un aumento del contratto pari ad € € 342.132,43 (al netto dell'IVA), portando l'importo dei lavori ad € 1.620.151,39 oltre IVA 10% di € 162.015,14 per un totale di € 1.782.166,53, da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione;
4. che la somma in aumento di € 342.132,43 oltre IVA al 10% di € 34.213,24 per un totale di € 376.345,67 trova copertura nell'ambito del quadro economico di progetto opportunamente rimodulato al capitolo di spesa n. 210201/7620 denominato " PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi" – esigibilità 2025 – di cui € 330.845,95 prenotazione 201897 ed € 45.499,72 prenotazione 201898;
5. di precisare che il **CUP G19I22000050006** e il CIG è **A03CDA1799**;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale