COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

# SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

## SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 4238 DEL 28/11/2025

**OGGETTO:** **OP 192 - PNRR M4 C1 INT. 1.3 - PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000050006, CIG A03CDA1799 - PROROGA DI FINE LAVORI.**

**Il Funzionario E.Q. delegato**

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori

Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei seguenti procedimenti/progetti (ai sensi della Legge n. 241/1990) nell'ambito dell'Unità Operativa "Fabbricati", a decorrere dal 20/11/2025:
- Progetti P.N.R.R./confluiti/ex PNRR:
• Scuola Secondaria di primo grado "Bonifacio" - Efficientamento energetico CUP G16J20000040001,
• Scuola Secondaria di primo grado "Bonifacio" - Efficientamento energetico CUP G19J21007060001,
• Scuola Primaria "Miani" - Efficientamento energetico,
• Più Istituti Scolastici: "Casalini", "Parenzo", "Miani", "Mons. Mattioli" - Efficientamento energetico,
• Scuole "Papa Giovanni XXIII" e "Riccoboni" - Efficientamento energetico,
• Scuola "Casalini": efficientamento energetico,
• Scuola secondaria di primo grado "Riccoboni": Efficientamento Energetico,
• Scuola Secondaria di primo grado "Bonifacio": Efficientamento Energetico, CUP G14H20000890001,
• Asilo "Marchi": Ampliamento Istituto scolastico,
• Scuola primaria "Donatoni": Costruzione nuova Mensa scolastica,
• Palestra "Pascoli": Efficientamento Energetico,
• Palestra "Riccoboni": Efficientamento Energetico,
- Rendicontazione Progetti P.N.R.R.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

- con D.G.C. n. 58 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica di Riqualificazione Architettonica, Funzionale e Messa in Sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W.A. Mozart, n. 8 – Rovigo;
- con DTD n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di **€ 1.929.629,79** (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo in uscita 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER

INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)" – cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi;

- con la medesima DTD n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni" sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:

  - Ing. Andrea Grifò, P.IVA: 01616450290 c.f. GRFNDR94S28E512H ;
  - Ing. Michele Beccati cf.: BCCMHL75R25H620N;
  - P.I. Riccardi Simone cf.: RCCSMN78A22D548G;
  - Arch. Paolo Nalini cf. NLNPLA64D30A944E;
  - Geol. Piergiorgio Spadon cf.: SPDPGR73B12A059E.

- con DTD n. 2762 del 31/08/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - **CUP G19I22000050006** NEXT GENERATION EU" agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori (di cui € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con determina a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART, N. 8 – ROVIGO - CUP G19I22000050006 NEXT GENERATION EU", dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € **147.900,00** per un totale complessivo pari ad € **1.626.900,00**;
- con DTD n. 4531 del 29/12/2023 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.A., procedura ID 177474327, dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" Via W. A. Mozart, n. 8 – AMBITO PNRR, aggiudicandoli alla ditta **EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 *"in avvalimento"* con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219** per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad € 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);

• con DTD n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla ditta EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 *"in avvalimento"* con T.I.A. srl TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), PI 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni" sita in Via W.A. Mozart, 8 Rovigo per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad € 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86;

• con DTD n. 3993 del 13/11/2025 è stata approvata la perizia di variante dei lavori affidati alla ditta EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877, comportante un aumento del contratto pari ad € € 342.132,43 (al netto dell'IVA), portando l'importo dei lavori ad € 1.620.151,39 oltre IVA 10% di € 162.015,14 per un totale di € 1.782.166,53, da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione;

Dato atto che:

i lavori dovevano concludersi entro il 30.09.2025;

che erano stati sospesi in pendenza di perizia di variante in data 13/09/2025;

che la perizia di variante è stata approvata con DTD n. 3993 del 13/11/2025;

il verbale di ripresa lavori è del 14/11/2025;

che la nuova fine lavori è prevista per il 01/12/2025;

che l'impresa necessita di un'ulteriore proroga per realizzare gli interventi di variante;

che l'impresa ha trasmesso (ns. prot. pec.88719/2025) il nuovo crono programma dal quale si evince che per portare a compimento le lavorazioni dell'appalto sono necessari ulteriori 18 giorni (fine lavori 19/12/2025);

Visti altresì:

• gli ulteriori atti d'Ufficio;

• il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

• il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

• il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.

**DETERMINA**

1. **di prorogare la fine lavori** alla ditta EURO IMPIANTI 20 srl con sede in Giarre (CT) PI 05744670877 di ulteriori 18 giorni spostando il termine dal 01/12/2025 **al 19/12/2025**;
2. di precisare che il **CUP G19I22000050006** e il CIG è **A03CDA1799**;
3. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Funzionario E.Q. delegato**
Federico Modonesi

*Documento sottoscritto con firma digitale*